

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๑ ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการวางท่อขยายเขตระบบน้ำประปาสะอาดเลียบอนามัยถึง กม.๗ (ฝั่งทิศเหนือ)	งานวางท่อขยายเขตระบบน้ำประปาสะอาดเลียบอนามัยถึง กม.๗ (ฝั่งทิศเหนือ) -ท่อพีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๑,๕๕๐ เมตร	ท่อส่งน้ำประปา จำนวน ๑ แห่ง ระยะทาง ๑,๕๕๐ เมตร	๔๔๘,๐๐๐	๐	๔๔๘,๐๐๐				/	โอนไปดำเนินโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๑ ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๒	โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประปาหมู่บ้าน สถานีอนามัย หมู่ ๑๐	-ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ วัตต์ -งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ -งานรากฐานคอนกรีตเสาโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ -งานพื้นคอนกรีตใต้โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	มีระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๕,๐๐๐ วัตต์ ติดตั้งบริเวณสถานีอนามัย หมู่ ๑๐ จำนวน ๑ แห่ง	๒๗๗,๐๐๐	๐	๒๗๗,๐๐๐				/	โอนไปดำเนินโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๑ ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค

(๒) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๓	โครงการวางท่อขยายเขตระบบน้ำประปาสะอาดเลียบริมชายบ้านนายสอิ่ง หมู่ที่ ๖	-งานวางท่อพีวีซีขนาด ๓ นิ้ว พร้อมประตูเปิดน้ำ จำนวน ๑ จุด ระยะทาง ๒๔๐ เมตร	ท่อส่งน้ำประปา ระยะทาง ๒๔๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง	๘๑,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	๐	/				บรรลุตามวัตถุประสงค์	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๑ ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๔	โครงการขุดบ่อบาดาล อุปโภค-บริโภค สถานีอนามัย หมู่ที่ ๑๐	-ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ที่ความลึกไม่ต่ำกว่า ๕๐ เมตร หรือปริมาตรน้ำไม่ต่ำกว่า ๗ ลบ.ม.	บ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ บริเวณสถานีอนามัย หมู่ที่ ๑๐	๓๔๙,๐๐๐	๓๘๓,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	/				บรรลุตามวัตถุประสงค์	
๕	โครงการขุดบ่อบาดาล อุปโภค-บริโภค กม.๗ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ บ่อ	-ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ที่ความลึกไม่ต่ำกว่า ๘๐ เมตร หรือปริมาตรน้ำไม่ต่ำกว่า ๗ ลบ.ม.	บ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ บริเวณ กม.๗ หมู่ที่ ๔	๓๔๙,๐๐๐	๐	๓๔๙,๐๐๐		/			อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๑ ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๖	โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบุษบา หมู่ที่ ๖ (ช่วง Sta.๐+๐๐๐.๐๐ ถึง Sta.๐+๑๐๐.๐๐)	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม.	ถนน จำนวน ๑ เส้น กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๗๔,๕๐๐	๐	๒๗๔,๕๐๐			/		ดำเนินการช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพิพัฒน์ หมู่ที่ ๖	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๖๘ ตร.ม.	ถนน จำนวน ๑ เส้น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐				/	โอนไปดำเนินโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๑ ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๘	โครงการปรับปรุง/ ซ่อมแซมถนนหิน คลุก ซอย เทศบาล ๑๔/๑ หมู่ ๗	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร ผิว จราจรหินคลุก หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๘๔ ลบ. ม.	ถนน จำนวน ๑ เส้น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร	๒๔๙,๐๐๐	๐	๒๔๙,๐๐๐				/	โอนไป ดำเนินการ โครงการที่ จำเป็นเร่งด่วน	
๙	โครงการ ก่อสร้างผิว จราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ซอยโรมัน	งานก่อสร้างผิว จราจรแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต (ช่วง Sta.๐+๐.๐๐ ถึง Sta.๐+๔๕๐.๐๐) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตร.ม.	ถนน จำนวน ๑ เส้น กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๑,๐๒๕,๐๐๐	๙๓๙,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	/				บรรลุตาม วัตถุประสงค์	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๑ ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑๐	โครงการก่อสร้าง ผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะบริเวณ ถนนในตลาดสด เทศบาล กม.๕ หมู่ ๗	งานก่อสร้างผิว จราจรแอสฟัลต์ติ กคอนกรีตพร้อม ติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างสาธารณะโดย มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๖๓๖ ตร.ม.	ถนน จำนวน ๑ เส้น มี พื้นที่ ๑๕,๖๓๖ ตร.ม.	๑๐,๔๕๐,๗๙๐.๕๘	๐	๑๐,๔๕๐,๗๙๐.๕๘		/			อยู่ในขั้นตอน การจัดซื้อจัด จ้าง	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๑ ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑๑	โครงการก่อสร้าง ผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต บนคันคลองชน ประทานหมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗	งานก่อสร้างผิว จราจรแอสฟัลท์ติ กคอนกรีตสายคัน คลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย- ๑ ซ้าย-๑ ซ้าย-๑ ขวา (ช่วง Sta.๐+๐ ถึง Sta.๑+๓๒๗.๐๐) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๓๒๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗,๙๖๒ ตร.ม และ (ช่วงSta.๑+๓๒๗ ถึง Sta.๑+๕๔๓) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตร.ม.	ถนน จำนวน ๑ เส้น ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๓๒๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร และ ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๕,๑๙๙,๖๔๘.๙๖	๕,๑๒๙,๐๐๐	๗๐,๖๔๘.๙๖	/				บรรลุตาม วัตถุประสงค์	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๑ ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอย สังวาลย์หมู่ที่ ๖	งานก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วง Sta.๐+๐๐๐ ถึง Sta.๐+๓๒๓.๐๐) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ถนน ๑ เส้น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๙๕๔,๐๐๐	๙๕๒,๔๑๕.๑๒	๑,๕๘๔.๘๘	/				บรรลุตาม วัตถุประสงค์	
๑๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอย สำราญอารมย์ หมู่ที่ ๖	งานก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วง Sta.๐+๐๐๐.๐๐ ถึง Sta.๐+๑๙๐.๐๐) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตร.ม	ถนน ๑ เส้น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	๐	๔๙๙,๐๐๐			/		ดำเนินการ เดือนเมษายน ๒๕๖๗	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๑ ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑๔	โครงการก่อสร้าง ขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กและ ก่อสร้าง คอนกรีตเสริม เหล็ก(ช่วงที่ ๒ ซอยลูทาบ) หมู่ที่ ๖ ต.อ่าวน้อย	งานก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วง Sta.๐+๐๐๐ ถึง Sta.๐+๑๖๕.๐๐) กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตร.ม.และ(ช่วง Sta.๐+๐๐๐ ถึง Sta.๐+๒๔๕.๐๐) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๗๕ ตร.ม.	ถนน จำนวน ๑ เส้น ช่วงที่๑ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร และช่วง ที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๑,๗๐๑,๐๐๐	๑,๗๐๑,๐๐๐	๐	/				บรรลุตาม วัตถุประสงค์	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๑ ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑๕	โครงการ ก่อสร้างฝายสาย เอก	งานก่อสร้างฝายโดยมี ความกว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๓๑ เมตร	ฝาย จำนวน ๑ แห่ง กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๓๑ เมตร	๗,๔๙๓,๐๐๐	๐	๗,๔๙๓,๐๐๐			/		อยู่ระหว่าง ประสานกับ กรมเจ้าท่า	
๑๖	โครงการ ก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อม บ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็กตลาด สด กม.๕	-งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร มอก.๓ ชั้น จำนวน ๙ เมตร -งานวางบ่อพัก คสล. ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ -งานวางบ่อพัก คสล. ๐.๖๕ x ๐.๖๕ เมตร จำนวน ๒ บ่อ	บ่อพักน้ำ จำนวน ๒ บ่อ ขนาด ๐.๖๕ x ๐.๖๕ เมตร	๙๘,๐๐๐		๙๘,๐๐๐		/			กำลัง ดำเนินการ ก่อสร้าง	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(๑) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการ กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	มีการทำกิจกรรม ร่วมกันของเด็ก นักเรียนโรงเรียนหาด สนุกา และเด็กในเขต เทศบาลจำนวนไม่น้อย กว่า ๕๐๐ คน	สนับสนุนการจัด กิจกรรมงานวัน เด็กให้กับ โรงเรียนและเด็ก ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบล กม.5 ปีละ ๑ ครั้ง	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	/				ดำเนินการ แล้วเสร็จใน วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗	
๒	โครงการอุหนุน อาหารกลางวัน	มีอาหารกลางวันให้เด็ก นักเรียนในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ ทุกคนได้รับ อาหารกลางวันครบทุก คน	เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กฯ จำนวน ๓๐ คน ได้รับ อาหารครบทุก คน	๓๕๒,๘๐๐	๗๐,๒๐๐	๒๘๒,๖๐๐		/			ขั้นตอนการ ดำเนินการ เบิกจ่ายให้กับ สถานศึกษา อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(๑) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๓	ค่าอาหารเสริม (นม)	มีอาหารเสริม (นม) ให้ เด็กนักเรียนของ โรงเรียนหาดสนุก ราษฎร์บำรุง ทุกคนได้ ดื่มนมครบทุกคน	เด็กนักเรียน โรงเรียนหาด สนุกฯ จำนวน ๔๘๖ คน ได้ดื่ม นมครบทุกคน	๙๗๔,๓๔๘	๒๗๔,๗๔๕.๖๔	๖๙๙,๖๐๒.๓๖		/			ขั้นตอนการ ดำเนินการ เบิกจ่ายให้กับ สถานศึกษาอยู่ ระหว่างการ ดำเนินการ	
๔	ค่าอาหารเสริม (นม)	มีอาหารเสริม (นม) ให้ เด็กนักเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ ทุกคน ได้ดื่มนมครบทุกคน	เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กฯ จำนวน ๓๐ คน ได้รับ ดื่มนมครบทุก คน	๗๘,๑๐๔	๓๖,๙๔๙.๔๐	๖๑,๑๕๔.๖๐		/			ขั้นตอนการ ดำเนินการ เบิกจ่ายให้กับ สถานศึกษา อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

๒.๑กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(๑) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๕	เงินอุดหนุน สำหรับอาหาร กลางวัน	อาหารกลางวันให้เด็ก นักเรียนโรงเรียนหาด สนุกราษฎร์บำรุง ทุก คนได้รับอาหาร กลางวัน	เด็กนักเรียน โรงเรียนหาด สนุกราษฎร์ บำรุง จำนวน ๔๘๖ คน ได้รับ อาหารครบทุก คน	๒,๑๙๕,๖๐๐	๒๗๔,๗๔๕.๖๔	๖๙๙,๖๐๒.๓๖		/			ขั้นตอนการ ดำเนินการ เบิกจ่ายให้กับ สถานศึกษาอยู่ ระหว่างการ ดำเนินการ	
๖	โครงการจัดงาน วันลอยกระทง	มีการทำกิจกรรม ร่วมกันของประชาชน ในเขตเทศบาล จำนวน ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน	จัดโครงการวัน ลอยกระทงปีละ ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๘๙,๒๔๐	๑๐,๗๖๐	/				ดำเนินการ แล้วเสร็จวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	การอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่นักเรียนโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม จำนวน ๖๙ คน	๑๕,๐๐๐	๑๔,๗๕๐	๒๕๐	/				ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	
๒	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎร	การทบทวน อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและคัดกรองเบื้องต้น	จัดอบรมเรื่องภัยที่เกิดจากมะเร็งเต้านม จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			/		จะดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๓	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(บ้านสะอาด อามย์ดี ชีวีสมบูรณ์)	อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย	จัดอบรมให้ความรู้หลักการสุขภาพสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน จำนวน ปีละ ๑ ครั้ง	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			/		คาดว่าจะดำเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๗	
๔	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	การทบทวนอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			/		จะดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๕	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อในพื้นที่	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ แจกประชาชนในเขตเทศบาลตำบล กม. ๕ เพื่อให้รู้ทันป้องกันการเกิดโรคติดต่อ	จัดทำคู่มือและประชาสัมพันธ์เรื่องโรคติดต่อภายในพื้นที่กรณีมีเหตุ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			/		จะมีการดำเนินการหากเกิดโรคติดต่อภายในพื้นที่	
๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก	การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและแจกทรายอะเบทให้แก่ประชาชนเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย	แจกทรายอะเบทและฉีดพ่นยุงตามบ้านเรือน ทั้ง ๕ ชุมชน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			/		ดำเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๗	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๗	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)	การให้บริการแจกวัคซีนเพื่อให้ฉีดวัคซีนแก่สุนัขและให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรค	จัดทำจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๙๐๓ ตัว	๒๗,๐๙๐	๐	๒๗,๐๙๐			/		ดำเนินการภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

๒.๑กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	จ่ายเบี้ยยังชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมโดยรวมของท้องถิ่น	จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุทุกเดือนในเขตเทศบาลฯ จำนวน ๗๐๘ คน	๕,๓๔๒,๔๐๐	๒,๖๘๑,๒๐๐	๓,๒๖๑,๒๐๐		/			ขั้นตอนการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ	
๒	โครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ)	จ่ายเบี้ยความพิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมโดยรวมของท้องถิ่น	จ่ายเบี้ยความพิการทุกเดือนให้กับผู้พิการในเขตเทศบาลฯ จำนวน ๑๐๐ คน	๑,๑๙๗,๖๐๐	๔๘๒,๖๐๐	๗๑๕,๐๐๐		/			ขั้นตอนการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

๒.๑กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/*กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมโดยรวมของท้องถิ่น	จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเดือนให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ จำนวน ๓ คน	๔๒,๐๐๐	๓๐,๕๐๐	๑๑,๕๐๐		/			ขั้นตอนการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์	
๔	สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตเทศบาลตำบล กม.5	เพื่อสนับสนุนกองทุนสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชน	สนับสนุนเงินให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตเทศบาลตำบล กม.5 ปีละ ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	/				บรรลุตามวัตถุประสงค์	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในครอบครัว "SMART Family"	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดปัญหายุติความรุนแรงฯ จัดทำแบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจต่อปัญหายุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในเขตเทศบาล	รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	/				บรรลุตามวัตถุประสงค์	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.๕ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๒	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมอาชีพ	อบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ ผู้พิการสตรี เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส เกิดความรู้และทักษะอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้และสร้างรายได้ให้เพียงพอกับรายจ่าย	มีการจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับคนในเขตเทศบาลตำบล กม.๕ ปีละ ๑ ครั้ง	๔๐,๐๐๐	๓๕,๖๓๐	๔,๓๗๐	/				บรรลุตามวัตถุประสงค์	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๓ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์และการท่องเที่ยว

๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนาอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและอนุรักษ์พันธุธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการปัญหาด้านมลพิษ เช่น ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

(๑) แผนงาน เเคะและชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณลาน อเนกประสงค์ หน้าพลับพลารับ เสด็จ กม.๕	งานปลูกหญ้าพาส พาลัม จำนวน ๑,๗๕๔.๕๐ ตร.ม. -งานพื้นคอนกรีตพิมพ์ ลาย ทน ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร มีพื้นที่รวม ๖๐๐ ตร.ม. -งานขอบฟุตบาท สำเร็จรูปยาว ๑๐๐ ชม. จำนวน ๔๔ ท่อน -ต้นไม้(ขนาดลำต้น ไม่น้อยกว่า ๒๕ นิ้ว จำนวน ๔ ต้น	มีส่วนสาธารณะ หน้าพลับปลา รับเสด็จ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ แห่ง	๑,๔๒๔,๐๐๐	๐	๑,๔๒๔,๐๐๐		/			กำลัง ดำเนินการ ก่อสร้าง	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๓ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์และการท่องเที่ยว

๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนานุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและอนุรักษ์พันธุธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการปัญหาด้านมลพิษ เช่น ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

(๑) แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๒	โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสหกรณ์ โคนมไทย-เดน มาร์ค (หลังเก่า)	-งานถมดินปรับระดับ จำนวน ๒๖๖.๕๑ ลบ. ม. -ปลูกหญ้าพาสปาลัม จำนวน ๑,๗๗๖.๗๕ ตร.ม. -งานพื้นคอนกรีตพิมพ์ ลาย หน้า ๐.๐๕ ม. พื้นที่ รวม ๔๔๖.๔๐ ตร.ม. -งานขอบฟุตบาท คอนกรีต จำนวน ๙.๖๘ ลบ.ม. -งานไฟส่องต้นไม้ ๑๔ ชุด -งานสปิงเกอร์ ๒๐ ชุด	มีสวนสาธารณะ บริเวณสหกรณ์ โคนมไทย-เดน มาร์ค (หลังเก่า) จำนวน ๑ แห่ง	๑,๐๙๗,๐๐๐	๐	๑,๐๙๗,๐๐๐		/			กำลัง ดำเนินการ ก่อสร้าง	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓ ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๓ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์และการท่องเที่ยว

๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนานุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการปัญหาด้านมลพิษ เช่น ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

(๑) แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
		-ต้นสนมังกร (สูงไม่ น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒๕ ต้น -ต้นมังคุด (ขนาดลำต้น ไม่น้อยกว่า ๒๕ นิ้ว จำนวน ๗ ต้น -งานหินใหญ่ตกแต่ง สวน (ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร) จำนวน ๕ ก้อน										

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๓ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์และการท่องเที่ยว

๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนาอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและอนุรักษ์พันธุธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการปัญหาด้านมลพิษ เช่น ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

(๑) แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๓	โครงการกำจัด ขยะ	ฝึกอบรมการคัดแยก ขยะและประดิษฐ์สิ่ง วัสดุเหลือใช้	จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการคัดแยก ขยะและวัสดุเหลือใช้มี ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗๓ คน	๕๐,๐๐๐	๒๔,๒๕๐	๒๕,๗๕๐	/				ดำเนินการ แล้วเสร็จใน วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗	โอนลด จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อไป ใช้โครงการ ที่จำเป็น เร่งด่วน
๔	โครงการเมือง สวยน้ำใส เทศบาลตำบล กม.๕ (Big Cleaning Day)	การทำความสะอาดตัด แต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า บริเวณลำห้วยให้ สะอาด การกำจัด ผักตบชวาการรณรงค์ รักษาความสะอาด ตลอดสองข้างทาง	จัดทำการรณรงค์การ รักษาความสะอาด ตลอดสองข้างทางถนน สายเอก ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/		ดำเนินการ ระหว่างเดือน พฤษภาคม- กันยายน ๒๕๖๗	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๓ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์และการท่องเที่ยว

๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนาอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการปัญหาด้านมลพิษ เช่น ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

(๑) แผนงาน เคนะและชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๕	โครงการปลูก ต้นไม้ ถนนสาย เมืองสะอาดใส่ สิ่งแวดล้อม	สัมมนาคุณวิทยากร ค่า จัดสถานที่และตกแต่ง สถานที่ค่าอาหารและ เครื่องดื่มแกวิทยากร เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับ การอบรม จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้	จัดอบรมให้ความรู้และ ดำเนินการปลูกต้น โกสน จำนวน ๒๐๐ ต้น ปลูกบริเวณ หน้า วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์ หมู่ ๑๐	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			/		ดำเนินการ ระหว่างเดือน พฤษภาคม- กันยายน ๒๕๖๗	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๓ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์และการท่องเที่ยว

๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนาอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและอนุรักษ์พันธุธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการปัญหาด้านมลพิษ เช่น ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ทำบุญเลี้ยงพระ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วางพวงมาลา จุดเทียนชัยถวายพระพร ฯลฯ	จัดงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ ตามหนังสือสั่งการ ปีละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐			/		ดำเนินการเดือน พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๗	
๒	โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่นทำบุญเลี้ยงพระ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ฯลฯ	จัดวันพระบรมราชสมภพฯ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐				/	โอนไปดำเนินโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๓ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์และการท่องเที่ยว

๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนานุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและอนุรักษ์พันธุธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการปัญหาด้านมลพิษ เช่น ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/*กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๓	โครงการวันปียมหาราช	จัดกิจกรรมวางพวงมาลา ฯลฯ	จัดวันปียมหาราชบริเวณหน้าพลับพลารับเสด็จ หมู่ที่ ๗ ปีละ ๑ ครั้ง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	/				บรรลุตามวัตถุประสงค์	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.๕ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๔. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๔ ด้านระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้าง ป้ายสำนักงาน เทศบาลตำบล กม.๕ พร้อมติดตั้ง บริเวณ สวนสาธารณะ สหกรณ์โคนม- ไทยเดนมาร์ก (หลังเก่า)	งานป้ายสำนักงาน -ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร -ขนาดสูง ๑.๕๐ เมตร ตัวอักษร (ภาษาไทย) กล่องไฟ LED สูง ๓๐ ซม. หน้า ๕ ซม. ตัวอักษร (ภาษาอังกฤษ) กล่อง ไฟ LED สูง ๓๐ ซม. หน้า ๕ ซม.	มีป้ายเทศบาล ตำบล กม.๕ จำนวน ๑ ป้าย	๔๔๔,๐๐๐	๐	๔๔๔,๐๐๐		/			อยู่ในขั้นตอน การก่อสร้าง	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๔. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๔ ด้านระบบบริหารการจัดการและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

๔.๑กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ

(๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการ ฝึกอบรมดับเพลิง ขั้นพื้นฐานให้กับ สถานศึกษา	เพื่อให้นักเรียน มี ความรู้ ความเข้าใจ การเข้าระงับเหตุ เพลิงไหม้ ชั้นเบื้องต้น และนำความรู้ ที่ ได้รับไปเผยแพร่ นำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้	จัดอบรมให้ความรู้ ในการฝึกอบรม ดับเพลิงขั้น พื้นฐานให้กับ สถานศึกษา จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐				/	โอนไปดำเนิน โครงการที่ จำเป็น เร่งด่วน	
๒	โครงการอบรม อาสาสมัคร ป้องกันการเกิด อัคคีภัย	เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยและมี ประสิทธิภาพ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและ ทักษะในการเข้าระงับ อัคคีภัยได้อย่างถูกวิธี ปลอดภัยและมี ประสิทธิภาพ	จัดอบรมให้ความรู้ แก่อาสาสมัครเพื่อ ป้องกันการเกิด อัคคีภัย จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐			/		อยู่ระหว่าง การสำรวจ ผู้เข้าร่วม อบรม	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๔. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๔ ด้านระบบบริหารการจัดการและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

๔.๑กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/*กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการบริหารงานของสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนเงินให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีละ ๑ ครั้ง	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐			/		ดำเนินการเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๔. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๔ ด้านระบบบริหารการจัดการและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

๔.๑กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ

(๑) แผนงาน การบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียด ของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๒	โครงการอบรม คุณธรรมและ จริยธรรม บุคลากรใน องค์กร	เพื่อปลูกสร้าง จิตสำนึกและมี ทัศนคติที่ดีต่อ ท้องถิ่นและ ประเทศชาติ	จัดอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมและ จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตาม ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/		ดำเนินการ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)
เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๔. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๔ ด้านระบบบริหารการจัดการและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

๔.๑กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ

(๑) แผนงาน การบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๓	โครงการอบรม ให้ความรู้ทาง กฎหมาย หลักสูตร กฎหมาย เบื้องต้น	จัดอบรมผู้บริหาร พนักงาน พนักงาน จ้าง สมาชิกสภา เทศบาลตำบล กม.5 และทำแบบทดสอบ หลังอบรม	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายหลักสูตรเบื้องต้น ปี ละ ๑ ครั้ง	๑๒,๐๐๐	๙,๗๐๐	๒,๓๐๐	/				บรรลุตาม วัตถุประสงค์	
๔	โครงการสำรวจ ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	นำข้อมูลที่ได้จากการ สำรวจไปใช้ในการ พัฒนาศักยภาพ บุคลากรของเทศบาล ตำบล กม.๕ ในการ ให้บริการประชาชน	จ้างมหาวิทยาลัยเพื่อ สำรวจ ประชาชนในเขต เทศบาลตำบล กม.5 ที่มารับ บริการด้านต่าง ๆ ของ เทศบาลฯ ปีละ ๑ ครั้ง	๒๓,๐๐๐	๐	๒๓,๐๐๐		/			อยู่ใน ขั้นตอนพัสดุ	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๔. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๔ ด้านระบบบริหารการจัดการและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ

(๑) แผนงาน การบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๕	โครงการจัดทำ วารสารเทศบาล ตำบล กม.5	จัดทำวารสาร ๑,๐๐๐ เล่ม เพื่อเผยแพร่ ข่าวสาร กิจกรรมและ การดำเนินงานของ เทศบาลตำบล กม.5	วารสาร จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐				/	โอนไป ดำเนินการ โครงการที่ จำเป็น เร่งด่วน	
๖	โครงการจัดทำ ปฏิทินแขวน แบบฉีก	จัดทำปฏิทินแขวน แบบฉีก เพื่อเผยแพร่ กิจกรรมโครงการผล การปฏิบัติงานของ เทศบาลให้ประชาชน ได้รับทราบ	ปฏิทินแบบแขวน จำนวน ๑,๕๐๐ เล่ม	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	๐	/				บรรลุตาม วัตถุประสงค์	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๕. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนภาคเกษตรธุรกิจ

๕.๑ กลยุทธ์ สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร	จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในชุมชนที่สนใจ ในการทำการเกษตรเพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริม และอาชีพหลักในครัวเรือน	มีการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรในชุมชน ปีละ ๑ ครั้ง	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			/		ดำเนินการช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๗	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

แผนงานการพาณิชย์

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียด ของ โครงการ/* กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	การเกษตร	จัดซื้อปั้ม ซัมเมอร์ส (ปั้ม บาดาล จำนวน ๓ เครื่อง	ปั้มซัมเมอร์ส (ปั้ม บาดาล) จำนวน ๓ เครื่อง ขนาด ๔ นิ้ว มอเตอร์ขนาด ๒ Hp. ใช้กับไฟฟ้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลท์ ปริมาณน้ำสูบ ต่อเนื่องที่ความลึก ๗๐ เมตร ไม่น้อย กว่า ๒๐๐ ลิตร/ นาที่ พร้อมกล่อง ควบคุมการทำงาน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐				/	โอนไปดำเนิน โครงการที่ จำเป็นเร่งด่วน	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

แผนงานการพาณิชย์

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/*กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๒	การเกษตร	จัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส (ปั๊มบาดาล) จำนวน ๓ เครื่อง	ซื้อปั๊มซัมเมอร์ส (ปั๊มบาดาล) จำนวน ๓ เครื่อง ขนาด ๔ นิ้ว มอเตอร์ขนาด ๒ Hp. ใช้กับไฟฟ้า ๓ เฟส ๓๘๐ โวลต์ ปริมาณน้ำสูบต่อเนื่องที่ความลึก ๗๐ เมตร ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร/นาที่ พร้อมกล่องควบคุมการทำงาน	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐				/	โอนไปดำเนินโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานการพาณิชย์

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ ๒ (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ ๒ (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	๐	๓๒,๐๐๐		/			อยู่ในขั้นตอน การจัดซื้อจัด จ้าง	
๒	คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่อง สำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	ซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๐	๒,๕๐๐		/			อยู่ในขั้นตอน การจัดซื้อจัด จ้าง	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น

แผนงานการพาณิชย์

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	อื่น	จัดซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด ๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด	มาตรวัดน้ำ ขนาด ๒ นิ้ว พร้อม อุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด	๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐			/		ดำเนินการ เดือน พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๗	
๒	อื่น	จัดซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด ๓ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด	มาตรวัดน้ำ ขนาด ๓ นิ้ว พร้อม อุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/		ดำเนินการ เดือน พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๗	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ และสี(ความเร็ว ๒๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง (จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำและสี (ความเร็ว ๒๐ แผ่นต่อนาที) จำนวน ๑ เครื่อง	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	/				บรรลุตามวัตถุประสงค์	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว ๓๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง (จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)ความเร็ว ๓๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	/				บรรลุตามวัตถุประสงค์	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	ยานพาหนะ และขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบะบอกสูงไม่ต่ำ กว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ -แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน (รายละเอียดตาม บัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนัก งบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบอก สูงไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ -แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน	๒,๕๖๓,๐๐๐	๐	๒,๕๖๓,๐๐๐			/		ดำเนินการ เดือน พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๗	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	ยานพาหนะ และขนส่ง	จัดซื้อ รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐				/	โอนไป ดำเนินการ โครงการที่ จำเป็นเร่งด่วน	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ ๑* (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อย กว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	ซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑* (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	/				บรรลุตาม วัตถุประสงค์	
๒	คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	ซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	/				บรรลุตาม วัตถุประสงค์	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๕๓,๖๐๐	๕๓,๐๐๐	๖๐๐	/				บรรลุตามวัตถุประสงค์	