

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๑ ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนิน ของโครงการ/* กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการวางท่อ ขยายเขตระบบ น้ำประปาสะอาด เลียบบแยก กม.๗ ถึง กม.๙(ฝั่งทิศ ตะวันออก)	งานวางท่อพีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๑,๒๐๐ เมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ เทศบาลตำบล กม.๕กำหนด เลขที่ ๔/๒๕๖๘)	๔๒๓,๐๐๐	๔๒๓,๐๐๐	๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๑ ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนิน ของโครงการ/* กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๒	โครงการวางท่อ ขยายเขตระบบ น้ำประปาสะอาด เลียบบแยก กม.๗ ถึง วังมะเดื่อ (ฝั่งทิศตะวันออก) ช่วงที่ ๒	งานวางท่อ พีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว พร้อมประตูเปิด- ปิดน้ำ จำนวน ๑ จุด ระยะ ๕๗๐ เมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลน เทศบาลตำบล กม.๕ กำหนด เลขที่ ๗๑/๒๕๖๘)	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	/	โอนไปดำเนิน โครงการที่ จำเป็นเร่งด่วน	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)
เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๑ ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค

(๒) แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินของโครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๓	โครงการวางท่อขยายเขตระบบน้ำประปาสะอาดซอยสำราญอารมณ์ (ทิศเหนือ)	งานวางท่อพีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว พร้อมประตู เปิด-ปิด น้ำ จำนวน ๑ จุด ระยะทาง ๑๙๐ เมตร	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมกราคม ๒๕๖๙	-
๔	โครงการวางท่อขยายเขตระบบน้ำประปาสะอาดเลียบซอยบ้านนายสมวย หมู่ที่ ๑๖	งานวางท่อพีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว พร้อมประตู เปิด-ปิดน้ำ จำนวน ๑ จุด ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๗๒,๐๐๐	๗๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๑ ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓กลยุทธ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค

(๓) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนิน ของโครงการ/* กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๕	โครงการขุดบ่อ บาดาลอุปโภค- บริโภค ชุมชนวัง มะเดื่อ บริเวณ แท่งค์ประปาวัง มะเดื่อ หมู่ที่ ๑๐	-ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ที่ความลึก ไม่ต่ำกว่า ๘๐ เมตร หรือ ปริมาตรน้ำไม่ต่ำ กว่า ๗ ลบ.ม.	๓๙๙,๐๐๐	๓๗๘,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๑ ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค

(๔) แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนิน ของโครงการ/* กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยู่เสื่อ หมู่ ที่ ๗	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก (Sta.๐+๐๐๐.๐๐ ถึง Sta.๐+๗๘.๐๐) ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๓๔.๐๐ ตร.ม.	๒๑๕,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐	๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๑ ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๕ กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค

(๕) แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินของโครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๗	โครงการติดตั้งกัณฑ์ดเรลบริเวณฝายสายเอก หมู่ที่ ๗	ติดตั้งกัณฑ์ดเรลความไม่น้อยกว่า ๑๒๔ เมตร	๓๑๐,๐๐๐	-	๓๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	/	โอนไปดำเนินโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน	-
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศิริ หมู่ที่ ๗	(Sta.๐+๐๐๐.๐๐ ถึง Sta.๐+๐๙๘.๐๐) กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๓ ตรม.	๓๑๐,๐๐๐	๒๙๓,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน มีนาคม ๒๕๖๙	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

๑.๑กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(๖) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนิน ของโครงการ/* กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้าง ลานอเนกประสงค์ สำหรับเครื่องเล่น สนามกลางแจ้ง จำนวน ๑ จุด ณ บริเวณ ชุมชน กม. ๓	งานก่อสร้างพื้น คอนกรีตเสริม เหล็กขนาด ๑๒ x ๑๓ เมตร หรือ มีพื้นที่เท่า คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๑๕๖ ตาราง เมตร	๑๑๑,๐๐๐	๑๑๑,๐๐๐	๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

๑.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(๑) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการ กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	มีการทำกิจกรรม ร่วมกันของเด็ก นักเรียนโรงเรียนหาด สนุกา และเด็กในเขต เทศบาลจำนวนไม่น้อย กว่า ๕๐๐ คน	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	/	โอนไป ดำเนินการ โครงการที่ จำเป็นและ เร่งด่วน	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังหาข้อสรุป ไม่ได้ในเรื่องของสถานที่ ในการจัดงาน
๒	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การศึกษาสำหรับเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ (อุดหนุน ค่ารายหัว,ค่าจัดการเรียน การสอน,ค่าอุปกรณ์การ เรียน,ค่าเครื่องแบบ,ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, ค่าอาหารกลางวัน	๔๑๐,๖๐๐	๒๑๕,๐๐๐	๑๙๕,๖๐๐	๐	/	๐	๐	เริ่ม ดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	เป็นโครงการที่ ดำเนินการตลอดทั้งปี

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(๑) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๓	ค่าอาหารเสริม (นม)	มีอาหารเสริม (นม) ให้ เด็กนักเรียนของ โรงเรียนหาดสนุก ราษฎร์บำรุง ทุกคนได้ ดื่มนมครบทุกคน	๙๓๖,๗๐๐	๔๖๔,๒๖๔.๕๐	๔๗๒,๔๓๕.๕๐	๐	/	๐	๐	เริ่ม ดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	เป็นโครงการที่ ดำเนินการตลอดทั้งปี
๔	ค่าอาหารเสริม (นม)	มีอาหารเสริม (นม) ให้ เด็กนักเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ ทุกคน ได้ดื่มนมครบทุกคน	๗๔,๖๐๐	๓๒,๑๙๐.๕๔	๔๒,๔๐๙.๔๖	๐	/	๐	๐	เริ่ม ดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	เป็นโครงการที่ ดำเนินการตลอดทั้งปี

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(๑) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๕	เงินอุดหนุน สำหรับอาหาร กลางวัน	อาหารกลางวันให้เด็ก นักเรียนโรงเรียนหาด สนุกราษฎร์บำรุง ทุก คนได้รับอาหาร กลางวัน	๑,๙๘๘,๘๐๐	๙๘๐,๖๕๐	๑,๐๐๘,๑๕๐	๐	/	๐	๐	เริ่ม ดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	เป็นโครงการที่ ดำเนินการตลอด ทั้งปี

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกัน และระงับ โรคติดต่อใน พื้นที่	จัดทำวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเอกสารคู่มือ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๑๔,๔๖๐	๓๕,๕๐๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	-
๒	โครงการรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ฯ)	การให้บริการแจก วัคซีนเพื่อให้ฉีดวัคซีน แก่สุนัขและให้ความรู้ แก่ประชาชนในการ ป้องกันโรค	๓๖,๐๐๐	๓๓,๙๒๐	๒,๐๘๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๙	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนิน ของโครงการ/* กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๓	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	การอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติดแก่นักเรียน จำนวน ๖๙ คน	๓๐,๐๐๐	๑๕,๔๘๐	๑๔,๕๒๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	-
๔	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านายมหาราชด้านภัยพิบัติ	การทบทวน อบรมให้ความรู้ แก่กลุ่มเป้าหมาย และคัดกรอง เบื้องต้น	๓๐,๐๐๐	๑๙,๗๑๐	๑๐,๒๙๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนิน ของโครงการ/* กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๕	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์	การทบทวน อบรมให้ความรู้ แก่กลุ่มเป้าหมาย	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๐	๐	/	๐	คาดการณ์ว่าจะ ดำเนินการ ระหว่างเดือน พฤษภาคม- สิงหาคม ๒๕๖๙	-
๖	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียน และชุมชน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช กุมารี(บ้านสะอาด อนามย์ดี ชีวีสมบุญ)	การทบทวน อบรมให้ความรู้ แก่กลุ่มเป้าหมาย และคัดกรอง เบื้องต้น	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	๐	๐	/	๐	คาดการณ์ว่าจะ ดำเนินการ ระหว่างเดือน พฤษภาคม- สิงหาคม ๒๕๖๙	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

๒.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนิน ของโครงการ/* กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรค ไข้เลือดออก	ออกพ่นสารเคมี กำจัดยุงลายและ แจกทรายอะเบท ให้แก่ประชาชน เพื่อกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๐	๐	/	๐	คาดการณ์ว่าจะ ดำเนินการ ระหว่างเดือน พฤษภาคม- สิงหาคม ๒๕๖๙	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนิน ของโครงการ/* กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการสนับสนุน การสร้างหลักประกัน รายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	จ่ายเบี้ยยังชีพ เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สังคมโดยรวม ของท้องถิ่น	๖,๑๒๑,๒๐๐	๒,๓๕๙,๓๐๐	๓,๗๖๑,๙๐๐	๐	/	๐	๐	เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	เป็นโครงการที่ ดำเนินการตลอด ทั้งปี
๒	โครงการสนับสนุน สวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการและ ทุพพลภาพ (เบี้ย ความพิการ)	จ่ายเบี้ยความ พิการเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สังคมโดยรวม ของท้องถิ่น	๑,๐๒๗,๒๐๐	๔๒๔,๘๐๐	๖๐๒,๔๐๐	๐	/	๐	๐	เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	เป็นโครงการที่ ดำเนินการตลอด ทั้งปี

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนิน ของโครงการ/* กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยผู้ป่วย เอดส์เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สังคมโดยรวม ของท้องถิ่น	๑๘,๐๐๐	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๐	/	๐	๐	เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	เป็นโครงการที่ ดำเนินการตลอดทั้ง ปี
๔	สนับสนุนกองทุน สวัสดิการชุมชนเขต เทศบาลตำบล กม.5	เพื่อสนับสนุน กองทุนสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชนเพื่อสร้าง หลักประกันความ มั่นคงของชุมชน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	/	๐	๐	๐	คาดการณ์ว่าจะ ดำเนินการเดือน เมษายน ๒๕๖๙	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

๒.๒กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนิน ของโครงการ/* กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๕	สนับสนุนกองทุน หลักประกันสุขภาพ ท้องถิ่น	จ่ายเป็นเงิน สมทบกองทุน หลักประกัน สุขภาพสำหรับ สนับสนุนและ ส่งเสริมการ จัดบริการ สาธารณสุขของ หน่วยบริการหรือ สถานบริการอื่น	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนมกราคม ๒๕๖๘	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินของโครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการศึกษาดูงานและเรียนรู้พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	โครงการศึกษาดูงานและเรียนรู้พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๓๕,๐๐๐	๓๒,๙๔๐	๒,๐๖๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมกราคม ๒๕๖๙	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

๑.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย และพัฒนาระบบการศึกษา

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนิน ของโครงการ/* กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์สำหรับเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน ๑ จุด ณ บริเวณ ชุมชน กม. ๓	งานก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑๒ x ๑๓ เมตร หรือมีพื้นที่เท่าคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตารางเมตร	๑๑๑,๐๐๐	๑๑๑,๐๐๐	๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๓ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์และการท่องเที่ยว

๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนาอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการปัญหาด้านมลพิษ เช่น ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

(๑) แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการวันลอย กระทง	มีการทำกิจกรรม ร่วมกันของประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘	-
๒	โครงการจัดงาน ประเพณีแห่ เทียนพรรษา	๑.มีการจัดกิจกรรมแห่ เทียนพรรษาเพื่อให้ส่วน ราชการและประชาชนจาก ทุกภาคส่วนได้ร่วม กิจกรรม ๒.ให้มีการประดับตกแต่ง ต้นเทียนพรรษาเพื่อนำไป ถวายวัดนิคมราษฎร รังสรรค์จำนวน ๑ ต้น	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	๐	๐	/	๐	คาดการณ์ว่า จะดำเนินการ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๓ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์และการท่องเที่ยว

๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนาอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและอนุรักษ์พันธุธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการปัญหาด้านมลพิษ เช่น ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

(๑) แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการสืบสาน วัฒนธรรมและ ประเพณีไทย ทรงดำ	๑.กิจกรรมการแสดงรำ ประวัติความเป็นมา ของไทยทรงดำ ๒.กิจกรรมการแสดง การแปลงขวัญรับขวัญ พิธีสู่ขวัญ ของชาวไทย ทรงดำ ๓.กิจกรรมการแสดงรำ แคนของชาวไทยทรง ดำ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จใน เดือนเมษายน ๒๕๖๙	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๓ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์และการท่องเที่ยว

๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนาอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและอนุรักษ์พันธุธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการปัญหาด้านมลพิษ เช่น ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

(๑) แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการกำจัด ขยะ	ฝึกอบรมการคัดแยก ขยะจากสิ่งประดิษฐ์ วัสดุของเหลือใช้และ สามารถนำมาซื้อขาย ให้เกิดเป็นรายได้ ภายในชุมชน คนใน ชุมชนสามารถบริหาร จัดการขยะได้ด้วย ตนเอง	๕๐,๐๐๐	๑๙,๙๘๐	๓๐,๐๒๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	๐

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๓ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์และการท่องเที่ยว

๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนาอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและอนุรักษ์พันธุธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการปัญหาด้านมลพิษ เช่น ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

(๑) แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๒	โครงการเมือง สวยน้ำใส เทศบาลตำบล กม.๕ (Big Cleaning Day)	การทำความสะอาดตัด แต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า บริเวณลำห้วยให้ สะอาด การกำจัด ผักตบชวาการรณรงค์ รักษาความสะอาด ตลอดสองข้างทาง	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐	/	๐	คาดการณ์ว่าจะ ดำเนินการระหว่าง เดือนมิถุนายน- สิงหาคม ๒๕๖๙	๐

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๓ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์และการท่องเที่ยว

๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนาอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและอนุรักษ์พันธุธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการปัญหาด้านมลพิษ เช่น ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนิน ของโครงการ/* กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการวันปิยมหาราช	มีการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดี เช่น วางพวงมาลา	๒๐,๐๐๐	๑๕,๕๐๐	๔,๕๐๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนตุลาคม ๒๕๖๘	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๔. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๔ ด้านระบบบริหารการจัดการและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ

(๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการ ฝึกอบรมดับเพลิง ขั้นพื้นฐานให้กับ สถานศึกษา	จัดอบรมให้กับ นักเรียนโรงเรียนหาด สนุกราษฎร์บำรุง จำนวน ๕๐ คน	๒๕,๐๐๐	๒๓,๒๒๕	๑,๗๗๕	/	๐	๐	๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๕. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๔ ด้านระบบบริหารการจัดการและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

๔.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ

(๒) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการต่อเติม หลังคาบริเวณ หน้าห้องช่าง หมู่ ที่ ๗	ขนาดหลังคา ๖ x ๑๓.๕ เมตร หรือมี พื้นที่หลังคาไม่น้อย กว่า ๘๑. ตร.ม.	๓๘๕,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือนธันวาคม ๒๕๖๙	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๖. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนภาคเกษตรธุรกิจ

๕.๑ กลยุทธ์ สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนิน ของโครงการ/* กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพทาง การเกษตร	จัดอบรมให้ ความรู้แก่ เกษตรกรใน ชุมชนที่สนใจ ใน การทำเกษตร เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้เป็น อาชีพเสริม และ อาชีพหลักใน ครัวเรือน	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	๐	๐	/	๐	คาดการณ์ว่าจะ ดำเนินการช่วง เดือน มิถุนายน- กรกฎาคม ๒๕๖๙	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	ผลการดำเนินของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	เก้าอี้	จัดซื้อเก้าอี้ประชุมพนักพิงทรงเอ จำนวน ๑๐ ตัว คุณสมบัติ -ขนาดกว้าง ๔๔ ลึก ๕๖ สูง ๙๐ ซม. -โครงสร้างภายในของที่นั่งและพนัก พิง ผลิตจากไม้ปาติเกิล หนา ๑๒ มิล -บุด้วยฟองน้ำรูปตามทรงของเก้าอี้ หุ้มด้วยหนังเทียม -ปลายขาติดปุ่มพลาสติก เพื่อ ป้องกันการกระแทก -โครงการของเก้าอี้ผลิตจากเหล็ก แป๊ปเหล็ยม -เพิ่มเหล็กคานดันท้า ทั้งสองข้างเพื่อ ความแข็งแรง -โครงสร้างชุบโครเมี่ยม	๘,๕๐๐	๐	๘,๕๐๐	๐	/	๐	๐	คาดการณ์ว่าจะ ดำเนินการช่วง เดือน เมษายน ๒๕๖๙	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)
เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	ผลการดำเนินของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๒	เก้าอี้	จัดซื้อเก้าอี้จำนวน ๑ ตัว คุณลักษณะ -โครงเก้าอี้ทำจากเหล็กชุบ โครเมียม -เก้าอี้พนักพิงกลางบุด้วย หนังพยูทั้งตัว -เบาะนั่งทำด้วยฟองน้ำเกรด A -เท้าแขนชุบโครเมียมมีหนัง รอง -ปรับโยกเอนได้ด้วยระบบ Butterfly Mechanism -ปรับสูงต่ำได้ ๑๐ ซม. ด้วยระบบโซ้คแก๊ส	๔,๓๙๐	๔,๓๙๐	๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)
เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	ผลการดำเนินของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๓	เครื่องถ่ายเอกสาร	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบ ดิจิทัล ขาว-ดำและสี ความเร็ว ๕๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒๕,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐	-	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน มีนาคม ๒๕๖๙	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)
เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	ผลการดำเนินของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โต๊ะทำงาน	โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ -ขนาด(กว้างxลึก xสูง) ปริมาณ ๑๕๒.๔-๑๕๔ x๗๖.๒-๗๘ X ๗๕-๗๕.๓ ซม. -ผลิตจากแผ่นเหล็ก คุณภาพสูง (SPCC) เคลือบ ผิวป้องกันสนิมด้วย ระบบ Zinc Phosphate -โครงสร้างหลัก ๐.๕ มม. และหน้าโต๊ะหนา ๐.๗ มม. -พ่นสีด้วยสีฝุ่น Epoxy หรือ Powder Coating -มีลิ้นชักซ้าย-ขวา ข้างละ ๓ ลิ้นชัก และ ๑ ลิ้นชักกลาง หรือแบบ ๗ ลิ้นชัก	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	-	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน มีนาคม ๒๕๖๙	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)
เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	ผลการดำเนินของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
		-มีระบบล็อกกุญแจ (Central Lock) -มีที่พักเท้าตรงช่วงขา และจุก หมุนปรับระดับความสูง -หน้าโต๊ะเป็นเหล็กพ่นสนิท,ปิด ทับด้วยยาง PVC หรือแผ่นโฟม เมก้าเพื่อป้องกันรอย									-
๒	เก้าอี้ทำงาน	เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ -ขนาดกว้าง ๖๐ x ลึก ๖๗ สูง ๙๗ (ซม.) -เบาะและพนักพิงบุด้วย ฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม -ขาผลิตจากเหล็กชุบโครเมี่ยม -สามารถปรับระดับ สูง-ต่ำด้วย ระบบไฮดรอลิค	๓,๕๐๐	๓,๐๐๐	๕๐๐	/				ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน มีนาคม ๒๕๖๙	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	ผลการดำเนินของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	เก้าอี้ทำงาน	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๓ ตัว รายละเอียดดังนี้ -กว้าง ๖๐ ซม. ลึก ๖๗ ซม. สูง ๙๗ ซม. -เบาะและพนักพิงบุด้วย ฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม -ขาผลิตจากเหล็กชุบ โครเมี่ยม -สามารถปรับระดับ สูง-ต่ำ ด้วยระบบไฮดรอลิค	๑๒,๐๐๐	๙,๐๐๐	๓,๐๐๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	ผลการดำเนินของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาทื) จำนวน ๒ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน มีนาคม ๒๕๖๙	-
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	-	/	๐	๐	๐		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	ผลการดำเนินของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง คงที่ สำหรับติดตั้งภายนอก อาคารแบบที่ ๒ สำหรับใช้ใน การรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพและงานอื่น ๆ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ตัว (ติดตั้งบริเวณสี่แยก กม.๗ สี่ แยกคันคลอง กม.๗ และสี่แยก คันคลอง กม.๖ หมู่ที่ ๖,๙,๑๐) คุณลักษณะดังนี้ -อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L๒ Switch)ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๓ เครื่อง -ตู้ภายนอก (มีหลังคา) จำนวน ๓ ตู้	๔๔๐,๒๐๐	๔๔๐,๒๐๐	๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จใน เดือนตุลาคม ๒๕๖๙	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	ผลการดำเนินของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	เครื่องสแกนเนอร์	จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับ งานเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง -เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อน กระดาษA๔อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น -สามารถสแกนเนอร์ได้ ๒ หน้า แบบอัตโนมัติ มีความละเอียดในการสแกน สูงสุดไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi มีความเร็วในการสแกน กระดาษA๔ ได้ไม่น้อยกว่า ๔๐ ppm สามารถสแกนเอกสารได้ ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A๔ มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย	๒๗,๐๐๐	๐	๒๗,๐๐๐	๐	/	๐	๐	อยู่ในขั้นตอน การจัดซื้อจัด จ้าง	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	ผลการดำเนินของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	เลื่อยยนต์	จัดซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดดังนี้ -เครื่องยนต์ ๓.๑ แรงม้า -เป็นเครื่องยนต์ เบนซิน ๒ จังหวะ	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน เมษายน ๒๕๖๙	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)
เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	ผลการดำเนินของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	รถบรรทุก (ดีเซล)	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแควบ จำนวน ๑ คัน รายละเอียดดังนี้ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ ดับเบิ้ลแควบ จำนวน ๑ คัน -เป็นกระบะสำเร็จรูป -ห้องโดยสารเป็นดับเบิ้ลแควบ ๔ ประตู -เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ -เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต	๙๓๕,๐๐๐	๗๔๔,๐๐๐	๑๙๑,๐๐๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	ผลการดำเนินของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๒	รถบรรทุก (ดีเซล)	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน รายละเอียดดังนี้ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ ดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน -เป็นกระบะสำเร็จรูป -ห้องโดยสารเป็นดับเบิลแค็บ ๔ ประตู -เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ -เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต	๙๓๕,๐๐๐	๗๔๔,๐๐๐	๑๙๑,๐๐๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)
เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
แผนงานการเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	ผลการดำเนินของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	กังหันลมโซ ล่าเซลล์	จัดซื้อเครื่องกังหันลมโซล่าเซลล์ จำนวน ๔ เครื่อง -มอเตอร์ ๓๕๐ W แผงโซล่า เซลล์ ๓๗๐ W -โครงสแตนเลส -ทุน ๗ นิ้ว ๓ อัน -ใบพัด ๘ แฉก ๔ ใบ	๒๐๙,๒๙๒	๒๐๙,๒๙๒	-	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	ผลการดำเนินของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๒	ระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๑ เฟส ๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ระบบ ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล กม.๕ โดยมี รายละเอียดดังนี้ ๑.แผงโซลาเซลล์ (รับพลังงาน แสงอาทิตย์) ๒.Inverter (ตัวแปลงไฟฟ้า กระแสตรงเป็นกระแสสลับ) ๓.ราคารวมค่าติดตั้ง	๑๙๕,๐๐๐	๑๗๖,๖๐๐	๑๘,๔๐๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)
เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สนาม

แผนงานการศาสนาและนันทนาการ

ที่	ครุภัณฑ์	ผลการดำเนินของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	เครื่องเล่น สนาม กลางแจ้ง	จำนวน ๑ ชุด (๖ รายการ) พร้อม ติดตั้ง ณ บริเวณชุมชน กม.๓ โดยมี รายละเอียดดังนี้ ๑.เครื่องเล่นสนามชุดบ้านสองสหาย จำนวน ๑ ชุด ๒.เครื่องเล่นสนามสาธารณะชิงช้า ๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด ๓.เครื่องเล่นสนามสาธารณะม้าหมุน ๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด ๔.เครื่องเล่นสนามสาธารณะกระดาน กระดก ๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด ๕.เครื่องเล่นสนามสาธารณะโยกเยก ไทเกอร์ จำนวน ๑ ชุด ๖.เครื่องเล่นสนามสาธารณะโยกเยกฮิปโป จำนวน ๑ ชุด	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)
เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	ผลการดำเนินของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	เครื่องตัดหญ้า	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย -เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๔ แรงม้า -ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี-พร้อมใบมีด	๑๙,๐๐๐	๐	๑๙,๐๐๐	๐	/	๐	๐	อยู่ในขั้นตอน การจัดซื้อจัด จ้าง	-
๒	เครื่องตัดหญ้า	เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน ๑ เครื่อง -เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิด สูบนอน -เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๕ แรงม้า -รัศมีตัดหญ้าไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว	๑๓,๘๐๐	๐	๑๓,๘๐๐	๐	/	๐	๐	อยู่ในขั้นตอน การจัดซื้อจัด จ้าง	