

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๑ ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการวางท่อขยายเขตระบบน้ำประปาสะอาด เลียบซอยคันคลองส่งน้ำชลประทาน ๑ ซ้าย ๑ ซ้าย ๑ ขวา หมู่ที่ ๖,๗	งานวางท่อ พีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ จำนวน ๒ จุด ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด เลขที่ ๗๕/๒๕๖๗)	๔๗๖,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐	๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๑ ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๒	โครงการวางท่อขยายเขตระบบน้ำประปาสะอาด เลียบแยก กม.๗ ถึงวังมะเดื่อ (ฝั่งทิศตะวันออก)	งานวางท่อ พีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ จำนวน ๒ จุด ระยะ ๙๓๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบล กม.๕ กำหนดเลขที่ ๕๖/๒๕๖๘)	๓๕๓,๐๐๐	๓๕๓,๐๐๐	๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๑ ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค

(๒) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านตาอ้วน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Sta.๐+๐๐๐.๐๐ ถึง Sta.๐+๐๙๒.๐๐)	๖๐๐,๐๐๐	๕๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗	-
๔	โครงการก่อสร้างฝายสายเอกเทศบาลตำบล กม.5 หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างฝาย กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๓๑ เมตร	๕,๙๙๔,๗๒๗.๕๘	๕,๙๗๗,๐๐๐	๑๗,๗๒๗.๕๘	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๑ ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค

(๓) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๕	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วย ถนนเทศบาล สาย ๓ หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็กด้วย ขนาด กว้าง ๕๐ เซนติเมตร ยาว ๑๒๓ เมตร พร้อมฝาปิด	๑,๐๕๐,๐๐๐	๙๘๑,๔๑๕	๖๘,๕๘๕	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

๑.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(๑) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการ กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	มีการทำกิจกรรม ร่วมกันของเด็ก นักเรียนโรงเรียนหาด สนุกา และเด็กในเขต เทศบาลจำนวนไม่น้อย กว่า ๕๐๐ คน	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	/	โอนไป ดำเนินการ โครงการที่ จำเป็นและ เร่งด่วน	มีการปรับปรุงสถานที่ ทำให้ไม่พร้อมในการ ดำเนินงาน
๒	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การศึกษาสำหรับเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ (อุดหนุน ค่ารายหัว,ค่าจัดการเรียน การสอน,ค่าอุปกรณ์การ เรียน,ค่าเครื่องแบบ,ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, ค่าอาหารกลางวัน	๔๕๗,๗๘๐	๑๖๗,๕๐๐	๒๙๐,๒๘๐	๐	/	๐	๐	เริ่ม ดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	เป็นโครงการที่ ดำเนินการตลอดทั้งปี

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(๑) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๓	ค่าอาหารเสริม (นม)	มีอาหารเสริม (นม) ให้ เด็กนักเรียนของ โรงเรียนหาดสนุก ราษฎร์บำรุง ทุกคนได้ ดื่มนมครบทุกคน	๙๕๘,๑๐๐	๒๕๕,๕๑๒.๔๘	๗๐๒,๕๘๗.๕๒	๐	/	๐	๐	เริ่ม ดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	เป็นโครงการที่ ดำเนินการตลอดทั้งปี
๔	ค่าอาหารเสริม (นม)	มีอาหารเสริม (นม) ให้ เด็กนักเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ ทุกคน ได้ดื่มนมครบทุกคน	๗๖,๖๔๘	๒๐,๗๘๐.๖๔	๕๕,๘๖๗.๓๖	๐	/	๐	๐	เริ่ม ดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	เป็นโครงการที่ ดำเนินการตลอดทั้งปี

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(๑) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๕	เงินอุดหนุน สำหรับอาหาร กลางวัน	อาหารกลางวันให้เด็ก นักเรียนโรงเรียนหาด สนุกราษฎร์บำรุง ทุก คนได้รับอาหาร กลางวัน	๒,๒๐๐,๐๐๐	๙๙๔,๔๐๐	๑,๒๐๕,๖๐๐	๐	/	๐	๐	เริ่ม ดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	เป็นโครงการที่ ดำเนินการตลอด ทั้งปี

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกัน และระงับ โรคติดต่อใน พื้นที่	จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ แผ่น พับ แจกประชาชนใน เขตเทศบาลตำบล กม. ๕ เพื่อให้รู้ทัน ป้องกัน การเกิดโรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๐	๐	/	๐	เริ่มดำเนินการ ระหว่างเดือน พฤษภาคม-กันยายน ๒๕๖๘	-
๒	โครงการรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ฯ)	การให้บริการแจก วัคซีนเพื่อให้ฉีดวัคซีน แก่สุนัขและให้ความรู้ แก่ประชาชนในการ ป้องกันโรค	๒๗,๐๙๐	๐	๒๗,๐๙๐	๐	๐	/	๐	ดำเนินการภายใน เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	การอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๐	/	๐	๐	คาดการณ์ว่าจะดำเนินการช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘	เนื่องจากโรงเรียนปิดเทอม

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	จ่ายเบี้ยยังชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมโดยรวมของท้องถิ่น	๖,๑๒๑,๒๐๐	๒,๗๖๑,๘๐๐	๓,๓๕๙,๔๐๐	๐	/	๐	๐	เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	เป็นโครงการที่ดำเนินการตลอดทั้งปี
๒	โครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ)	จ่ายเบี้ยความพิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมโดยรวมของท้องถิ่น	๑,๐๒๗,๒๐๐	๕๐๔,๖๐๐	๕๒๒,๖๐๐	๐	/	๐	๐	เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	เป็นโครงการที่ดำเนินการตลอดทั้งปี

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมโดยรวมของท้องถิ่น	๒๔,๐๐๐	๙,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	/	๐	๐	เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	เป็นโครงการที่ดำเนินการตลอดทั้งปี
๔	สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตเทศบาลตำบล กม.5	เพื่อสนับสนุนกองทุนสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมีนาคม ๒๕๖๘	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๕	สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพสำหรับสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการอื่น	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมกราคม ๒๕๖๘	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

๒.๑กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมอาชีพ	อบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ ผู้พิการสตรี เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส เกิดความรู้และทักษะอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้และสร้างรายได้ให้เพียงพอกับรายจ่าย	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	๐	๐	/	๐	ดำเนินการเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๓ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์และการท่องเที่ยว

๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนาอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการปัญหาด้านมลพิษ เช่น ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

(๑) แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการวันลอย กระทง	มีการทำกิจกรรม ร่วมกันของประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๓ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์และการท่องเที่ยว

๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนาอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและอนุรักษ์พันธุธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการปัญหาด้านมลพิษ เช่น ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

(๑) แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการกำจัด ขยะ	ฝึกอบรมการคัดแยก ขยะและประดิษฐ์สิ่ง วัสดุเหลือใช้	๕๐,๐๐๐	๒๓,๕๕๐	๒๖,๔๕๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จในเดือน มีนาคม ๒๕๖๘	๐

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๓ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์และการท่องเที่ยว

๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนาอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการปัญหาด้านมลพิษ เช่น ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ทำบุญเลี้ยงพระ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง วางพวงมาลา จุดเทียนชัยถวายพระพร ฯลฯ	๕๐๐,๐๐๐	๔๐๙,๓๐๐	๙๐,๗๐๐	๐	/	๐	๐	ดำเนินการช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- สิงหาคม ๒๕๖๘	เป็นโครงการที่ดำเนินการตลอดทั้งปี
๒	โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่นทำบุญเลี้ยงพระ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	/	โอนไปดำเนินโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๓ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์และการท่องเที่ยว

๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนานุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและอนุรักษ์พันธุธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการปัญหาด้านมลพิษ เช่น ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๓	โครงการวันปิยมหาราช	มีการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดี เช่น วางพวงมาลา	๒๐,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนตุลาคม ๒๕๖๗	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๔. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๔ ด้านระบบบริหารการจัดการและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๔	โครงการขยาย ห้องปฏิบัติงาน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	-งานกระจก จำนวน ๑ งาน -งานอูมิเนียม จำนวน ๑ งาน รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาล กำหนด	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือนธันวาคม ๒๕๖๗	-
๕	โครงการต่อเติม ห้องปฏิบัติงาน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัยเทศบาลตำบล กม.5	-งานโครงสร้างเสริมเหล็ก เสาผนัง+เสริมคานเพดาน จำนวน ๑ งาน -งานติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมสายไฟดาวนไลน์+ สวิตซ์+เดินสายไฟ จำนวน ๑ งาน	๓๙๕,๐๐๐	๓๙๕,๐๐๐	๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๔. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๔ ด้านระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM๒.๕)	จัดอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบล กม.5 จำนวน ๕๐ คน ให้เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่าควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติงานดับไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕)	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	๐	๐	/	๐	คาดว่าจะดำเนินการในเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๘	เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ไม่ตรงตามจำนวนคนตามโครงการที่กำหนดไว้

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๔. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๔ ด้านระบบบริหารการจัดการและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ

(๑) แผนงาน การบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๒	อุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่ จำเป็นในการบริหารงาน ของสถานที่กลางศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	๐	๐	/	๐	คาดว่าจะ ดำเนินการในเดือน เมษายน-กันยายน ๒๕๖๘	เนื่องจากการให้ความ ช่วยเหลือประชาชน กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน และบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่น
๓	โครงการสำรวจ ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	นำข้อมูลที่ได้จากการ สำรวจไปใช้ในการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ของเทศบาลตำบล กม.5 ในการให้บริการ ประชาชน	๒๓,๐๐๐	๐	๒๓,๐๐๐	๐	/	๐	๐	อยู่ในขั้นตอนพัสดุ คาดการณ์ว่าจะ แล้วเสร็จเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๕. ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนภาคเกษตรธุรกิจ

๕.๑ กลยุทธ์ สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร	จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในชุมชนที่สนใจ ในการทำการเกษตรเพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริม และอาชีพหลักในครัวเรือน	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	๐	๐	/	๐	ดำเนินการช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๘	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

แผนงานการพาณิชย์

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์การเกษตร	กล่องบาดาล ๒ HP (Franklin) จำนวน ๒ ตัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ -เป็นกล่องควบคุมปั๊ม บาดาล -ใช้สำหรับปั๊มบาดาล ยี่ห้อ (Franklin) -สามารถใช้กับปั๊ม บาดาล ขนาด ๒ แรง -ใช้เป็นตัวควบคุมการ เปิด-ปิดน้ำ (จัดซื้อตามราคา ท้องตลาด)	๑๒,๐๐๐	๑๑,๙๐๐	๑๐๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานการพาณิชย์

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๙๐๐	-	๘,๙๐๐	๐	๐	/	๐	คาดการณ์ว่าจะดำเนินการเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น

แผนงานการพาณิชย์

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์อื่น	ถังกรองน้ำ FFRP จำนวน ๒ ถัง ถังกรองน้ำไฟเบอร์ ขนาด ๓๖x๗๒ นิ้ว ปากถัง กว้าง ๔ เมตร คุณสมบัติ ดังนี้ -วัสดุภายนอกไฟเบอร์กลาส เคลือบ Epoxy -วัสดุภายในพลาสติก PE ทนการกัดกร่อนได้ดี -ต่อเข้ากับหัวควบคุมแบบ Manual หรือ Auttoomatic ขนาด ๔ นิ้ว -บรรจุสารกรอง ๘๕๐ ลิตร -อัตราการไหลสูงสุด ๑๓,๐๐๐ - ๑๖,๐๐๐ ลิตร/ ชั่วโมง -ทนแรงดันสูงสุด ๑๕๐ psi -Max Temperature ๕๐°C -Min Temperature ๑°C (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	๒๗๐,๐๐๐	๒๖๙,๘๕๔	๑๔๖	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)
เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
แผนงานการพาณิชย์

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	โครงการติดตั้งระบบโซล่า เซลล์อินเวอร์เตอร์ ปั้ม สำเร็จรูป ๒.๕ Kw ใช้กับ ปั้มไฟบ้าน AV ๑-๓ แรง สำหรับสูบน้ำบาดาล ผลิตน้ำประปา บริเวณโรง สูบน้ำสถานีอนามัย หมู่ที่ ๑๐	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	-	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	เครื่องกรองน้ำแบบถังคว่ำ พร้อมทำความเย็น จำนวน ๑ ถัง	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	๐	/	๐	คาดการณ์ว่า จะดำเนินการ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๘	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา

แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์กีฬา	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง บริเวณหอประชุม เทศบาลตำบล กม.5 จำนวน ๘ รายการ ดังนี้ ๑.ม้านั่งเอนกประสงค์ปรับ ระดับได้ ๒.ม้านั่งออกกำลังกายปรับ ระดับได้ ๓.เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ บริเวณต้นขา ๔.เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ บริเวณหน้าอกและหน้าขา ๕.เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ ขา ๖.ดัมเบลหุ้มยาง ๗.อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อ ๘.แผ่นยางปูพื้นพิตเนส ขนาด ความหนาไม่น้อยกว่า ๒๔ มม.	๔๙๔,๕๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๕๐๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

แผนงานสาธารณสุขุ

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์ การเกษตร	เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๓ เครื่อง (จัดซื้อตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก งบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖)	๑๗๗,๐๐๐	๑๗๖,๕๕๐	๔๕๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน มกราคม ๒๕๖๘	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว รายละเอียดดังนี้ เป็นเก้าอี้สำนักงาน สีดำ ขนาด ความลึก ๖๕ ซม. ขนาดความสูง ๙๘-๑๐๘ ซม. พนักพิงและที่นั่ง ขึ้นโครงไม้บุฟองน้ำหุ้มหนัง สังเคราะห์ไวนิล ที่วางแขนผลิต จากพลาสติกขึ้นรูป ขาเหล็กชุบ โครเมียม ล้อไนลอนสีดำ สามารถหมุนเก้าอี้ได้รอบตัว ปรับระดับเก้าอี้ระบบ Gas Lifting ปรับระดับความสูงของ เก้าอี้ได้ระหว่าง ๙๘-๑๐๘ ซม. รองรับน้ำหนักได้สูงสุด ๑๑๓ กก. (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	-	/	๐	๐	๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน มกราคม ๒๕๖๘	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๒	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง (จัดซื้อตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก งบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖)	๒๗,๒๐๐	-	๒๗,๒๐๐	๐	๐	/	๐	คาดการณ์ว่า จะดำเนินการ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๘	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)
เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ ๒ สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัย วิเคราะห์ภาพและงาน อื่น ๆ พร้อมติดตั้งจำนวน ๒ ตัว ติดตั้งบริเวณสี่แยก กม.๓ หมู่ที่ ๗ หมู่ ๑๖ <u>คุณลักษณะดังนี้</u> -กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด เครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ ๒ สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงาน อื่นๆ จำนวน ๒ ตัว -อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง	๒๖๕,๐๐๐	๒๖๕,๐๐๐	-	/	๐	๐	๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
		(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔) -เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๑ เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖) -ตู้ภายนอก (มีหลังคา) จำนวน ๑ ตู้ -อุปกรณ์บันทึกข้อมูลดูย้อนหลัง ๘ TB WD Purple จำนวน ๑ ลูก และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องราคา รวมติดตั้ง (จัดหาราคาท้องตลาด)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)
เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๒	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ ๒ สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัย วิเคราะห์ภาพและงาน อื่น ๆ พร้อมติดตั้งจำนวน ๒ ตัว ติดตั้งบริเวณคันคลองประชานิย์ หมู่ที่ ๖ หมู่ ๗ <u>คุณลักษณะดังนี้</u> -กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด เครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ ๒ สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงาน อื่นๆ จำนวน ๒ ตัว -อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง	๑๔๙,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
		(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔) -เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๑ เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖) -ตู้ภายนอก (มีหลังคา) จำนวน ๑ ตู้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง (จัดหาดำเนินการที่องค์ตลาด)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๓	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ ๒ สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัย วิเคราะห์ภาพและงาน อื่น ๆ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ตัว ติดตั้งบริเวณสี่แยกไฟแดง กม.๕ <u>คุณลักษณะดังนี้</u> -กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด เครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ ๒ สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงาน อื่นๆ จำนวน ๑ ตัว -อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง	๘๑,๕๐๐	๘๑,๕๐๐	๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
		(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔) -เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๑ เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖) -ตู้ภายนอก (มีหลังคา) จำนวน ๑ ตู้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง (จัดหาตามราคาท้องตลาด)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)
เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๔	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ ๒ สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัย วิเคราะห์ภาพและงาน อื่น ๆ พร้อมติดตั้งจำนวน ๔ ตัว ติดตั้งบริเวณแยกบายพาสยูเทริน หน้านิคม และทางเข้าหน้านิคม หมู่ที่ ๗,๑๖ (ราคารวมติดตั้งและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและระบบติดตั้ง) <u>คุณลักษณะดังนี้</u> -กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด เครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ ๒ สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ จำนวน ๔ ตัว	๔๙๙,๗๐๐	๔๙๙,๗๐๐	๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือนธันวาคม ๒๕๖๗	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
		-อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๒ เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด) -เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๒ เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) -อุปกรณ์บันทึกข้อมูลดูย้อนหลัง จำนวน ๑ ลูก -ตู้ภายนอก (มีหลังคา) จำนวน ๒ ตู้ (จัดหาราคาท้องตลาด)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)
เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกสูงไม่เกิน ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๑๗๐ กิโลวัตต์ -แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน (รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖)	๒,๕๖๓,๐๐๐	๒,๕๖๓,๐๐๐	๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือนมกราคม ๒๕๖๘	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	จัดซื้อกล้อง VDO conferrene จำนวน ๑ ตัว <u>คุณลักษณะ</u> -ความละเอียดกล้อง ๒ MP, คุณภาพรูปภาพ ๑๐๘๐P -เฟรมเรทวิดีโอสูงสุด ๓๐ Fps -เลนส์กล้องกว้าง ขนาดไม่น้อย กว่า ๑๐๐° -มีเทคโนโลยีช่วยลดการยอนแสง : WDR -มีเทคโนโลยี ๓D noise- suppeeression ตัดเสียงรบกวน รอบข้างอัตโนมัติ -มีไมโครโฟนในตัว ๔ ทิศทาง สามารถรับเสียงได้สูงสุด ๕ เมตร -มีลำโพงคุณภาพสูงในตัว -ระบบ USB Plug & Play สามารถเชื่อมต่อได้ทุกอุปกรณ์ (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	๑๐,๐๐๐	๙,๘๔๐	๑๖๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)
เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล* จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)	๒๔,๕๐๐	๒๔,๕๐๐	๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	จัดซื้อโซฟา สำหรับห้อง ปลัดเทศบาล จำนวน ๑ ชุด คุณลักษณะ ดังนี้ -กว้าง ๑๗๕ เซนติเมตร ๓ ที่นั่ง -ยาวรวมที่พักเท้า ๑๖๐ เซนติเมตร -ปรับระดับได้ -หนังข้าง PU สีน้ำตาล (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	๑๑,๙๐๐	๑๑,๙๐๐	๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)
เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๒	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๓ ตัว คุณลักษณะ ดังนี้ เก้าอี้ทำงาน เก้าอี้สำนักงาน ICONIC รุ่น ๑๖๐A -เก้าอี้ทำงาน เก้าอี้สำนักงานพนัก พิงระดับกลาง -ขนาดกว้าง ๖๓ ลึก ๖๐ สูง ๑๐๐ เซนติเมตร -โครงขาเก้าอี้ทำจากเหล็ก ใช้ เหล็กความหนามากกว่า ท้องตลาดทั่วไป -พนักพิง ที่นั่ง บุฟองน้ำอัดและ เสริมฟองน้ำเพิ่ม ทำให้ที่นั่งมีอายุ การใช้งานเป็นระยะเวลานาน -ท้าวแขนผลิตจากเหล็กโค้งชุบเงา -ขาเก้าอี้ผลิตจากเหล็ก ความ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน -ล้อ ผู้ผลิตเลือกใช้วัสดุดีบอดี ช่วยยืดอายุการใช้งาน	๑๑,๙๐๐	๑๑,๙๐๐	๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
		-ปรับความสูงเก้าอี้ด้วยโซ่ ไฮดรอลิค -พนักพิงและที่นั่ง หุ้มด้วย หนัง PVC (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)
เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	เสาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะและ ประติมากรรมโซล่าเซลล์ หมู่ ๗	๔๙๙,๕๐๐	๔๙๘,๙๙๔.๕๐	๕๐๐.๕๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือนธันวาคม ๒๕๖๗	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๒	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	จัดซื้อเสาไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะประติมากรรมพร้อม ติดตั้ง บริเวณถนนเทศบาล สาย ๕ หมู่ ๗ จำนวน ๑๕ ต้น	๔๙๙,๕๐๐	๔๙๘,๙๙๔.๕๐	๕๐๐.๕๐	/	๐	๐	๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือนธันวาคม ๒๕๖๗	-