

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค

(1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการวางท่อขยายเขตระบบน้ำประปาสะอาด เลียบซอยคันคลองส่งน้ำชลประทาน 1 ซ้าย 1 ซ้าย 1 ขวามุมที่ 6,7	งานวางท่อ พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ จำนวน 2 จุด ระยะทาง 1,400 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนดเลขที่ 75/2567)	476,000	476,000	0	/	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2568	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค

(1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
2	โครงการวางท่อ ขยายเขตระบบ น้ำประปาสะอาด เลียบบแยก กม.7 ถึง วังมะเตี้อ (ฝั่งทิศตะวันออก)	งานวางท่อ พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว พร้อมประตูเปิด- ปิดน้ำ จำนวน 2 จุด ระยะ 930.00 เมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลน เทศบาลตำบล กม.5 กำหนด เลขที่ 56/2568)	353,000	353,000	0	/	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จในเดือน กุมภาพันธ์ 2568	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค

(2) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านตาเฝือก หมู่ที่ 7 (Sta.0+000.00 ถึง Sta.0+213.00)	กว้าง 4 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 368 ตารางเมตร	489,000	489,000	0	/	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2568	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค

(3) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสนิหวงค์ หมู่ที่ 6 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล กม.5 กำหนด เลขที่ 58/2568	307,000	302,752.98	4,247.02	/	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ธันวาคม 2568	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค

(4) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
5	โครงการวางท่อขยายเขตระบบน้ำประปาสะอาดเลียบซอยลูทาบ หมู่ที่ 6	งานวางท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ จำนวน 2 จุด ระยะทาง 460 เมตร	160,000	160,000	0	/	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2568	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.5 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค

(5) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
6	โครงการวางท่อขยายเขตระบบน้ำประปาสะอาดเลียบซอยแม่อุทัย หมู่ที่ 16	งานวางท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ จำนวน 1 จุด ระยะทาง 225 เมตร	80,000	80,000	0	/	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2568	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.6 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค

(6) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
7	โครงการวางท่อขยายเขตระบบน้ำประปาสะอาดเลียบซอยอุไร หมู่ที่ 6	งานวางท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ จำนวน 1 จุด ระยะทาง 300.00 เมตร	105,000	105,000	0	/	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2568	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.7 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค

(7) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านตาอ้วน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Sta.0+000.00ถึง Sta.0+092.00)	600,000	595,000	5,000	/	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2567	-
9	โครงการก่อสร้างฝายสายเอกเทศบาลตำบล กม.5 หมู่ที่ 7	ก่อสร้างฝาย กว้าง 24 เมตร ยาว 31 เมตร	5,994,727.58	5,977,000	17,727.58	/	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2568	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.8 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค

(8) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
10	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ตัวยู ถนนเทศบาล สาย 3 หมู่ที่ 7	ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็กตัวยู ขนาด กว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 123 เมตร พร้อม ฝาปิด	1,050,000	981,415	68,585	/	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จในเดือน ธันวาคม 2567	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

1.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(1) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการ กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	มีการทำกิจกรรม ร่วมกันของเด็ก นักเรียนโรงเรียนหาด สนุกฯ และเด็กในเขต เทศบาลจำนวนไม่น้อย กว่า 500 คน	70,000	0	70,000	0	0	0	/	โอนไป ดำเนินการ โครงการที่ จำเป็นและ เร่งด่วน	มีการปรับปรุงสถานที่ซึ่ง ทำให้ไม่พร้อมในการ ดำเนินงาน
2	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การศึกษาสำหรับเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ (อุดหนุน ค่ารายหัว,ค่าจัดการเรียน การสอน,ค่าอุปกรณ์การ เรียน,ค่าเครื่องแบบ,ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, ค่าอาหารกลางวัน	457,780	387,344	70,436	/	0	0	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือน กันยายน 2568	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(1) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
3	ค่าอาหารเสริม (นม)	มีอาหารเสริม (นม) ให้ เด็กนักเรียนของ โรงเรียนหาดสนุก ราษฎร์บำรุง ทุกคนได้ ดื่มนมครบทุกคน	958,100	255,512.48	702,587.52	0	/	0	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือน กันยายน 2568	
4	ค่าอาหารเสริม (นม)	มีอาหารเสริม (นม) ให้ เด็กนักเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ ทุกคน ได้ดื่มนมครบทุกคน	76,648	20,780.64	55,867.36	0	/	0	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือน กันยายน 2568	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(1) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
5	เงินอุดหนุน สำหรับอาหาร กลางวัน	อาหารกลางวันให้เด็ก นักเรียนโรงเรียนหาด สนุกรายราษฎร์บำรุง ทุก คนได้รับอาหาร กลางวัน	2,200,000	1,972,278	227,722	/	0	0	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือน กันยายน 2568	เป็นโครงการที่ ดำเนินการตลอด ทั้งปี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการป้องกัน และระงับ โรคติดต่อใน พื้นที่	จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ แผ่น พับ แจกประชาชนใน เขตเทศบาลตำบล กม. 5 เพื่อให้รู้ทัน ป้องกัน การเกิดโรคติดต่อ	50,000	0	50,000	0	0	0	/	โอนไปดำเนิน โครงการที่จำเป็น เร่งด่วน	-
2	โครงการรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ฯ)	การให้บริการแจก วัคซีนเพื่อให้ฉีดวัคซีน แก่สุนัขและให้ความรู้ แก่ประชาชนในการ ป้องกันโรค	36,000	33,920	2,080	/	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน พฤษภาคม 2568	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	การอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม	30,000	21,240	8,760	/	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2568	
4	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้านรักษามะเร็งเต้านม	การทบทวนอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและคัดกรองเบื้องต้น	30,000	15,660	14,340	/	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2568	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

2.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(2) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
5	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	การทบทวนอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย	30,000	15,660	14,340	/	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2568	
6	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์	อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย	40,000	16,860	23,140	/	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2568	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

2.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(3) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
7	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออก	การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและแจกทรายอะเบทให้แก่ประชาชนเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย	30,000	28,900	1,100	/	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2568	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(1) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	จ่ายเบี้ยยังชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมโดยรวมของท้องถิ่น	6,121,200	5,570,700	550,500	/	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2568	
2	โครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ)	จ่ายเบี้ยความพิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมโดยรวมของท้องถิ่น	1,027,200	1,018,200	9,000	/	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2568	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(1) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมโดยรวมของท้องถิ่น	24,000	18,000	6,000	/	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2568	
4	สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตเทศบาลตำบล กม.5	เพื่อสนับสนุนกองทุนสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชน	50,000	50,000	0	/	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2568	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

2.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(2) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
5	สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพสำหรับสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการอื่น	150,000	150,000	0	/	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมกราคม 2568	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมอาชีพ	อบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ ผู้พิการสตรี เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส เกิดความรู้และทักษะอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้และสร้างรายได้ให้เพียงพอกับรายจ่าย	40,000	0	40,000	0	0	0	/	โอนไปดำเนินโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

2.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณชุมชนบ้านนิคม กม.3 หมู่ที่ 16	ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล กม.5 กำหนดฯ	35,000	35,000	0	/	0	0		ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2568	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

2.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
2	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณชุมชน กม.7 หมู่ที่ 6	ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล กม.5 กำหนดฯ	35,000	35,000	0	/	0	0		ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนตุลาคม 2568	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

2.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(4) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
3	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณชุมชนวังมะเตือ หมู่ที่ 10	ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล กม.5 กำหนดฯ	35,000	35,000	0	/	0	0		ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2568	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา

2.5 กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทุกช่วงวัย

(5) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
4	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณชุมชนร่มไทร หมู่ที่ 6	ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล กม.5 กำหนดฯ	35,000	35,000	0	/	0	0		ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน ตุลาคม 2568	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์และการท่องเที่ยว

3.1 กลยุทธ์ พัฒนาอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและอนุรักษ์พื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการปัญหาด้านมลพิษ เช่น ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

(1) แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการวัน ลอยกระทง	มีการทำกิจกรรมร่วมกัน ของประชาชนจำนวนไม่ น้อยกว่า 300 คน	100,000	100,000	0	/	0	0	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือน พฤศจิกายน 2567	-
2	โครงการจัด งานประเพณี แห่เทียน พรรษา	1.มีการจัดกิจกรรมแห่ เทียนพรรษาเพื่อให้ส่วน ราชการและประชาชน จากทุกภาคส่วนได้ร่วม กิจกรรม 2.ให้มีการประดับ ตกแต่งต้นเทียนพรรษา	60,000	0	60,000	0	00	0	/	โอนไปดำเนิน โครงการที่ จำเป็น เร่งด่วน	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์และการท่องเที่ยว

3.1 กลยุทธ์ พัฒนาอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและอนุรักษ์พันธุธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการปัญหาด้านมลพิษ เช่น ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

(1) แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการกำจัด ขยะ	ฝึกอบรมการคัดแยก ขยะและประดิษฐ์สิ่ง วัสดุเหลือใช้	50,000	23,550	26,450	/	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จในเดือน มีนาคม 2568	0
2	โครงการเมือง สวยน้ำใส เทศบาลตำบล กม.5 (Big Cleaning Day)	การทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า บริเวณลำห้วยให้ สะอาดการกำจัด ผักตบชวาการรณรงค์ รักษาความสะอาด ตลอดสองข้างทาง	20,000	16,660	3,340	/	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จในเดือน มีนาคม 2568	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์และการท่องเที่ยว

3.1 กลยุทธ์ พัฒนาอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและอนุรักษ์พันธุธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการปัญหาด้านมลพิษ เช่น ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

(2) แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
3	โครงการปลูก ต้นไม้ถนนสวย เมืองสะอาดใส่ใจ สิ่งแวดล้อม	ค่าจัดสถานที่ค่าอาหาร และเครื่องดื่มแก่ วิทยากรเจ้าหน้าที่และ ผู้เข้าร่วมการจัด กิจกรรมปลูกต้นไม้	20,000	0	20,000	0	0	0	/	โอนไปดำเนิน โครงการที่จำเป็น เร่งด่วน	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์และการท่องเที่ยว

3.1 กลยุทธ์ พัฒนาอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและอนุรักษ์พันธุธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการปัญหาด้านมลพิษ เช่น ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ (รัชกาลที่ 10)	มีการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทำบุญเลี้ยงพระตักบาตร ข้าวอาหารแห้ง ฯลฯ	64,000	50,760	13,240	/	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน กรกฎาคม 2568	
2	โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาจักรีบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อ	จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่นทำบุญเลี้ยงพระ ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ฯลฯ	20,000	0	20,000	0	0	0	/	โอนไปดำเนินโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์และการท่องเที่ยว

3.1 กลยุทธ์ พัฒนานุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการปัญหาด้านมลพิษ เช่น ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
3	โครงการวันปิยมหาราช	มีการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดี เช่น วางพวงมาลา	20,000	17,000	3,000	/	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2567	-
4	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทำบุญเลี้ยงพระ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ฯลฯ	20,000	10,400	9,600	/	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม 2568	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4 ด้านระบบบริหารการจัดการและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ

(2) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการขยาย ห้องปฏิบัติงาน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	-งานกระຈก จํานวน 1 งาน -งานอูลุมเนียม จํานวน 1 งาน รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลกำหนด	496,000	496,000	0	/	0	0	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือนธันวาคม 2567	-
2	โครงการต่อเติม ห้องปฏิบัติงาน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัยเทศบาลตำบล กม.5	-งานโครงสร้างเสริมเหล็ก เสาผนัง+เสริมคานเพดาน จํานวน 1 งาน -งานติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมสายไฟดาวนไลน์+ สวิตซ์+เดินสายไฟ จํานวน 1 งาน	395,000	395,000	0	/	0	0	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือนตุลาคม 2567	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4 ด้านระบบบริหารการจัดการและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ

(1) แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
3	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)	จัดอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบล กม.5 จำนวน 50 คน ให้เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่าควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติงานดับไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)	25,000	0	25,000	0	0	0	/	โอนไปดำเนินโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4 ด้านระบบบริหารการจัดการและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ

(1) แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
4	อุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่ จำเป็นในการบริหารงาน ของสถานที่กลางศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	25,000	0	25,000	0	0	0	/	โอนไปดำเนิน โครงการที่จำเป็น เร่งด่วน	
5	โครงการสำรวจ ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	นำข้อมูลที่ได้จากการ สำรวจไปใช้ในการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ของเทศบาลตำบล กม.5 ในการให้บริการ ประชาชน	23,800	23,800	0	/	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือนกันยายน 2568	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4 ด้านระบบบริหารการจัดการและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

4.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ

(2) แผนงาน การบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้งของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	มีการจัดการเลือกตั้งของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	460,000	219,209	240,791	/	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2568	
2	โครงการ ฝึกอบรม ดับเพลิงขั้น พื้นฐานให้กับ สถานศึกษา	จัดอบรมให้นักเรียนมี ความรู้ความเข้าใจใน การเข้าระงับเหตุเพลิง ไหม้ขั้นเบื้องต้นและนำ ความรู้ที่ได้รับไป เผยแพร่ต่อไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้	25,000	0	25,000	0	0	0	/	โอนไปดำเนิน โครงการที่จำเป็น เร่งด่วน	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4 ด้านระบบบริหารการจัดการและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

4.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ

(3) แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
3	โครงการอบรม อาสาสมัคร ป้องกันการเกิด อัคคีภัย	เพื่อประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบล กม.5 อาสาสมัครเข้ารับการ ฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะใน การเข้าระงับอัคคีภัยได้ อย่างถูกวิธีปลอดภัยและ มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะใน การเข้าระงับอัคคีภัยได้ อย่างถูกวิธีปลอดภัยและ มีประสิทธิภาพ	25,000	0	25,000	0	0	0	/	โอนไปดำเนิน โครงการที่จำเป็น เร่งด่วน	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4 ด้านระบบบริหารการจัดการและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

4.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ

(4) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการ ปรับปรุงป้าย ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาล ตำบล กม.5	ป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 4.65 x 2.11 ตาราง เมตร ตัวอักษรกล่องไฟ LED สูงไม่น้อยกว่า 4.65 x 2.11 ตาราง เมตร ตัวอักษรกล่องไฟ LED สูงไม่น้อยกว่า 23 เซนติเมตร หนาไม่น้อย กว่า 5 เซนติเมตร และ ตัวอักษรกล่องไฟ LED สูงไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร บุผนังด้วย หินอ่อน (ตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล	160,000	160,000	0	/	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน พฤศจิกายน 2567	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4 ด้านระบบบริหารการจัดการและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

4.5 กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ

(5) แผนงาน การบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
2	โครงการต่อเติม ห้องประชุมสภา เทศบาลใน อาคารป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย	-ผนังกันห้อง 3 ด้าน -ฝ้าเพดานหลุม ซ่อนไฟ LED ขนาด 15.80 x 9.80 เมตร -เคาเตอร์โต๊ะประธาน 3 ที่ นั่งขนาด 0.80 x 3.00 x 0.75 เมตร จำนวน 1 ชุด -ยกพื้น 10-15 ซม.ทำฐาน ยกระดับ วางเคาเตอร์โต๊ะ ประธานขนาด 3.80 x 2.30 เมตร จำนวน 1 ชุด -ชุดประตูบานเลื่อน ขนาด 2.00 x 2.20 (1 ชุด มี 2 บาน) จำนวน 2 ชุด	498,000	498,000	0	/	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือนสิงหาคม 2568	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4 ด้านระบบบริหารการจัดการและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

4.6 กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ

(6) แผนงาน การบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
		-ตู้เตี้ยเก็บของ ขนาด 0.40 x 2.00 x 0.85 เมตร -เคาเตอร์เตี้ยเก็บของ ขนาด 0.40 x 3.20 x 0.85 เมตร จำนวน 2 ชุด -ชุดหิ้งพระ ขนาด 1.20 x 2.35 เมตร จำนวน 1 ชุด -กรุผนังตกแต่ง หลังทีวี ขนาด 0.30 x 3.7 x 2.90 จำนวน 1 ชุด -ไฟ LED ดาวนไลท์ จำนวน 46 ดวง -ชุดเต้ารับ จำนวน 10 ชุด									

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4 ด้านระบบบริหารการจัดการและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

4.7 กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ

(7) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
3	โครงการต่อเติม หลังคาโรงจอดรถเทศบาล ตำบล กม.5	โครงการต่อเติมหลังคา โรงจอดรถเทศบาล ตำบล กม.5 มี รายละเอียดดังนี้ -ขนาด 26.00 x 7.00 เมตร -หลังคามุงด้วยเมทัลชีท -รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล กม.5กำหนด	495,000	495,000	0	/	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน กันยายน 2568	
4	โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถพนักงาน เทศบาลตำบล กม.5	โครงการก่อสร้างโรง จอดรถพนักงานเทศบาล ตำบล กม.5 รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล กม.5กำหนด	497,000	497,000	0	/	00	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน สิงหาคม 2568	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4 ด้านระบบบริหารการจัดการและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

4.8 กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ

(8) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
5	โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ พนักงาน เทศบาลตำบล กม.5	กว้าง 6.00 เมตร ยาว 18.50 เมตร พื้น คสล. หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 189.85 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล กม.5กำหนดเลขที่ 2 /2568	499,000	499,000	0	/	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน ตุลาคม 2568	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4 ด้านระบบบริหารการจัดการและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

4.9 กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ

(9) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
6	โครงการขยาย ห้องปฏิบัติงาน ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย	-งานผนังกระจก จำนวน 1 งาน -งานอลูมิเนียม จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบล กม.5 กำหนดฯ	496,000	496,000	0	/	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน ธันวาคม 2567	
7	โครงการกันห้อง สำหรับ ปลัดเทศบาล	-งานผนังกระจกหนา 0.05ม. จำนวน 16.08 ตร.ม. -งานผนังอลูมิเนียม จำนวน 5.44 ตร.ม -งานประตูกระจกอลูมิเนียม บานเลื่อน จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนที่เทศบาล กำหนด	49,700	49,700	0	/	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน กุมภาพันธ์ 2568	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4 ด้านระบบบริหารการจัดการและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

4.10 กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ

(10)แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
8	โครงการ ปรับปรุงอาคาร หอประชุมเป็น อาคารโรงจอด รถ	1.งานรื้อถอนจำนวน 1 งาน 2.งานเทพื้นจำนวน 1 งาน 3.งานติดตั้งประตูบาน ม้วน จำนวน 1 งาน	228,000		0	/	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน ธันวาคม 2567	
9	โครงการรื้อถอน ฝ้าหอประชุม เทศบาลตำบล กม.5	1.งานรื้อถอน จำนวน 1 งาน 2.งานไฟฟ้า จำนวน 1 งาน	289,000		0	/	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน กุมภาพันธ์ 2568	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4 ด้านระบบบริหารการจัดการและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

4.11 กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ

(11)แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
10	โครงการต่อเติม ห้องปฏิบัติงาน ป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย เทศบาลตำบล กม.5	-งานโครงเหล็กเสริมเสา ผนัง+เสริมคานฝ้า เพดาน จำนวน 1 งาน -งานติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมสายไฟดาวน์ไลน์+ สวิตซ์+เดินสายไฟ จำนวน 1 งาน	395,000	395,000	0	/	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน ตุลาคม 2567	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5. ยุทธศาสตร์ด้านที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนภาคเกษตรธุรกิจ

5.1 กลยุทธ์ สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร	จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในชุมชนที่สนใจ ในการทำการเกษตรเพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริม และอาชีพหลักในครัวเรือน	40,000	0	40,000	0	0	0	/	โอนไปดำเนินโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

แผนงานการพาณิชย์

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์การเกษตร	กล่องบาดาล ๒ HP (Franklin) จำนวน ๒ ตัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ -เป็นกล่องควบคุมปั้ม บาดาล -ใช้สำหรับปั้มบาดาล ยี่ห้อ (Franklin) -สามารถใช้กับปั้ม บาดาล ขนาด ๒ แรง -ใช้เป็นตัวควบคุมการ เปิด-ปิดน้ำ (จัดซื้อตามราคา ท้องตลาด)	12,000	11,900	100	/	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน ธันวาคม 256๗	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานการพาณิชย์

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที่) จำนวน ๑ เครื่อง	8,900	-	8,900	0	0	0	/	โอนไปดำเนิน โครงการที่ จำเป็นเร่งด่วน	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น

แผนงานการพาณิชย์

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์อื่น	ถังกรองน้ำ FFRP จำนวน ๒ ถัง ถังกรองน้ำไฟเบอร์ ขนาด ๓๖x๗๒ นิ้ว ปากถังกว้าง ๔ เมตร คุณสมบัติดังนี้ -วัสดุภายนอกไฟเบอร์กลาสเคลือบ Epoxy -วัสดุภายในพลาสติก PE ทนการกัดกร่อนได้ดี -ต่อเข้ากับหัวควบคุมแบบ Manual หรือ Auttoomatic ขนาด ๔ นิ้ว -บรรจุสารกรอง ๘๕๐ ลิตร -อัตราการไหลสูงสุด ๑๓,๐๐๐ - ๑๖,๐๐๐ ลิตร/ชั่วโมง -ทนแรงดันสูงสุด ๑๕๐ psi -Max Temperature ๕๐°C -Min Temperature ๑°C (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	270,000	269,854	146	/	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 256๗	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
แผนงานการพาณิชย์

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	โครงการติดตั้งระบบโซล่า เซลล์อินเวอร์เตอร์ ปัม สำเร็จรูป ๒.๕ Kw ใช้กับ ปั้มไฟฟ้า AV ๑-๓ แรง สำหรับสูบน้ำบาดาล ผลิตน้ำประปา บริเวณโรง สูบน้ำสถานีอนามัย หมู่ที่ ๑๐	165,000	165,000	-	/	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน พฤศจิกายน 256๗	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ โครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	เครื่องกรองน้ำแบบถังคว่ำ พร้อมทำความเย็น จำนวน ๑ ถัง	10,000	-	10,000	0	0	0	/	โอนไปดำเนิน โครงการที่ จำเป็นเร่งด่วน	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา

แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์กีฬา	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อม ติดตั้ง บริเวณหอประชุมเทศบาล ตำบล กม.5 จำนวน 8 รายการ ดังนี้ 1.ม้านั่งเอนกประสงค์ปรับระดับได้ 2.ม้านั่งออกกำลังกายปรับระดับ ได้ 3.เครื่องบริหารกล้ามเนื้อบริเวณต้น ขา 4.เครื่องบริหารกล้ามเนื้อบริเวณ หน้าอกและหน้าขา 5.เครื่องบริหารกล้ามเนื้อลำตัว 6.ดัมเบลหุ้มยาง 7.อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อ 8.แผนยางปูพื้นฟิตเนส ขนาดความ หนาไม่น้อยกว่า 24 มม.	494,500	494,000	500	/	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน ธันวาคม 256๗	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์ การเกษตร	เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๓ เครื่อง (จัดซื้อตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก งบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2566)	177,000	176,550	450	/	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน มกราคม 2568	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว <u>รายละเอียดดังนี้</u> เป็นเก้าอี้สำนักงาน สีดำ ขนาด ความลึก 65 ซม. ขนาดความสูง 98-108 ซม. พนักพิงและที่นั่ง ขึ้นโครงไม้บุพองน้ำหุ้มหนัง สังเคราะห์ไวนิล ที่วางแขนผลิต จากพลาสติกขึ้นรูป ขาเหล็กชุบ โครเมียม ล้อไนลอนสีดำ สามารถหมุนเก้าอี้ได้รอบตัว ปรับระดับเก้าอี้ระบบ Gas Lifting ปรับระดับความสูงของ เก้าอี้ได้ระหว่าง 98-108 ซม. รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 113 กก. (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	7,000	7,000	-	/	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน มกราคม 2568	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
2	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก งบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2566)	27,200	-	27,200	0	0	/	0	คาดการณ์ว่า จะดำเนินการ เดือน สิงหาคม 2568	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพและงานอื่น ๆ พร้อมติดตั้งจำนวน 2 ตัว ติดตั้งบริเวณสี่แยก กม.3 หมู่ที่ 7 หมู่ 16 คุณลักษณะดังนี้ -กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่น ๆ จำนวน 2 ตัว -อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง	265,000	265,000	-	/	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2567	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน 2564) -เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566) -ตู้ภายนอก (มีหลังคา) จำนวน 1 ตู้ -อุปกรณ์บันทึกข้อมูลดูย้อนหลัง 8 TB WD Purple จำนวน 1 ลูก และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องราคา รวมติดตั้ง (จัดหาราคาท้องตลาด)	0	0	0	0	0	0	0	0	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
2	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้ใน งานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ ภาพและงานอื่น ๆ พร้อมติดตั้งจำนวน 2 ตัว ติดตั้งบริเวณคันคลองไปรษณีย์ หมู่ที่ 6 หมู่ 7 <u>คุณลักษณะดังนี้</u> -กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้ใน งานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ ภาพ และงานอื่นๆ จำนวน 2 ตัว -อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง	149,000	149,000	0	/	0	0	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จเดือน พฤศจิกายน 256๗	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน 2564) -เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566) -ตู้ภายนอก (มีหลังคา) จำนวน 1 ตู้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง (จัดหาตามราคาท้องตลาด)	0	0	0	0	0	0	0	0	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
3	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัย วิเคราะห์ภาพและงาน อื่น ๆ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ตัว ติดตั้งบริเวณสี่แยกไฟแดง กม.5	81,500	81,500	0	/	0	0	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จเดือน พฤศจิกายน 256๗	-
		คุณลักษณะดังนี้ -กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด เครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงาน อื่นๆ จำนวน 1 ตัว -อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง									

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน 2564) -เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566) -ตู้ภายนอก (มีหลังคา) จำนวน 1 ตู้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง (จัดหาตามราคาท้องตลาด)	0	0	0	0	0	0	0	0	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
4	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้ใน งานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่น ๆ พร้อมติดตั้งจำนวน 4 ตัว ติดตั้งบริเวณแยกบายพาสยูเทรินหน้า นิคม และทางเข้าหน้านิคม หมู่ที่ 7,16 (ราคารวมติดตั้งและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องและระบบติดตั้ง) คุณลักษณะดังนี้ -กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก อาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ จำนวน 4 ตัว	499,700	499,700	0	/	0	0	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือนธันวาคม 2567	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		-อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด) -เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) -อุปกรณ์บันทึกข้อมูลดูย้อนหลัง จำนวน 1 ลูก -ตู้ภายนอก (มีหลังคา) จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	0	0	0	0	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
5	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์	จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ -มีรายละเอียดไม่น้อยกว่า 600x600 dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับ กระดาษA4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า ต่อนาที (ppm) -มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าได้ -มีความจำขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ ดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องและ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WIFI (IEEE802.11b,g,n) ได้	27,000	27,000	0	/	0	0	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จเดือน กันยายน 2568	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และสามารถกำหนดขนาดขอบกระดาษ เองได้									

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ -แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566)	2,563,000	2,563,000	0	/	0	0	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือนมกราคม 2568	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	จัดซื้อกล้อง VDO conferrene จำนวน 1 ตัว คุณลักษณะ -ความละเอียดกล้อง 2 MP, คุณภาพ รูปภาพ 1080P -เฟรมเรทวิดีโอสูงสุด 30 Fps -เลนส์กล้องกว้าง ขนาดไม่น้อยกว่า 100° มีเทคโนโลยีช่วยลดการย่นแสง : WDR -มีเทคโนโลยี 3D noise- suppression ตัดเสียงรบกวนรอบ ข้างอัตโนมัติ -มีไมโครโฟนในตัว 4 ทิศทาง สามารถ รับเสียงได้สูงสุด 5 เมตร -มีลำโพงคุณภาพสูงในตัว -ระบบ USB Plug & Play สามารถ เชื่อมต่อได้ทุกอุปกรณ์ (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	10,000	9,840	160	/	0	0	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือนมีนาคม 2568	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล* จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)	24,000	24,000	0	/	0	0	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 256๘	-
2	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล* จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)	24,000	24,000	0	/	0	0	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 256๘	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
3	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2* จอ แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)	32,000	32,000	0	/	0	0	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 256๘	-
4	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)	2,500	2,500	0	/	0	0	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 256๘	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	จัดซื้อโซฟา สำหรับห้อง ปลัดเทศบาล จำนวน 1 ชุด คุณลักษณะ ดังนี้ -กว้าง 175 เซนติเมตร 3 ที่นั่ง -ยาวรวมที่พนักเท้า 160 เซนติเมตร -ปรับระดับได้ -หนังข้าง PU สีน้ำตาล (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	11,900	11,900	0	/	0	0	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือน กุมภาพันธ์ 2568	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/*กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
2	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว คุณลักษณะ ดังนี้ เก้าอี้ทำงาน เก้าอี้สำนักงาน ICONIC รุ่น 160A -เก้าอี้ทำงาน เก้าอี้สำนักงานพนักพิง ระดับกลาง -ขนาดกว้าง 63 ลึก 60 สูง 100 เซนติเมตร -โครงขาเก้าอี้ทำจากเหล็ก ใช้เหล็กความหนา มากกว่าท้องตลาดทั่วไป -พนักพิง ที่นั่ง บุฟองน้ำอัดและเสริมฟองน้ำ เพิ่ม ทำให้ที่นั่งมีอายุการใช้งานเป็นระยะ เวลานาน -เท้าแขนผลิตจากเหล็กโค้งชุบเงา -ขาเก้าอี้ผลิตจากเหล็ก ความแข็งแรง ทนทาน ต่อการใช้งาน -ล้อ ผู้ผลิตเลือกใช้วัสดุดีบอดี ช่วยยืดอายุ การใช้งาน	11,900	11,900	0	/	0	0	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือน กุมภาพันธ์ 256๘	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		-ปรับความสูงเก้าอี้ด้วยโซ่ ไฮดรอลิค -พนักพิงและที่นั่ง หุ้มด้วย หนัง PVC (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)									-
3	สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 1 ตัว คุณลักษณะดังนี้ -โครงเก้าอี้ทำจากเหล็กชุบ โครเมียม -เก้าอี้พนักพิงกลาง บุด้วยหนังเทียม ทั้งตัว -เบาะนั่งบุด้วยฟองน้ำเกรด A -เท้าแขนชุบโครเมียม มีหนังรอง -ปรับโยกเอนได้ด้วยระบบ Butterfly Mechanism -ปรับสูงต่ำได้ 10 ซม.ด้วยระบบ โซ่แก๊ส -ขาเก้าอี้ 5 แฉกเหล็กชุบโครเมียม ขนาด 60 ซม.	4,390	4,390		/	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน กันยายน 2568	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
4	สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน 3 ตัว คุณลักษณะดังนี้ -ปรับระดับความสูง พร้อมล้อ ระดับของพนักพิงได้ -พนักพิง S-CURVE -พนักวางแขนเสริมพองน้ำ -วัสดุหนังPU หนานุ่ม ทนทานไม่บาดผิว -มีที่พักขายึดและพับเก็บได้ -โครงสร้างผลิตจากเหล็กใช้ค SGS -รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 กิโลกรัม (จัดซื้อตามราคา ท้องถิ่น)	22,170	22,170	0	/	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน กันยายน 2568	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
5	สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน 42 ตัว คุณลักษณะดังนี้ -โครงเก้าอี้ทำจากเหล็กชุบโครเมียม -เก้าอี้พนักพิงกลาง บุด้วยหนังเทียมทั้งตัว -เบาะนั่งบุด้วยฟองน้ำเกรด A -ท้าวแขนชุบโครเมียม มีหนังรอง -ปรับโยกเอนได้ด้วยระบบ Butterfly Mechanism -ปรับสูงต่ำได้ 10 ซม.ด้วยระบบไฮดรอลิก -ขาเก้าอี้ 5 แฉก เหล็กชุบโครเมียมขนาด 60 ซม. -ขนาดรวม 55x61.5x94.55-104.5 ซม.(กว้างxลึกxสูง)	228,090	228,090	0	/	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2568	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
6	สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบ ติดตั้งระบบ Inverter ขนาด 36,200 BTU จำนวน 4 เครื่อง -ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 36,200 บีทียู -ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่า ติดตั้ง -เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถ ในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 -ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ สำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน เดียวกัน -มีความหน่วงเวลาการทำงานของ คอมเพรสเซอร์ -การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	228,090	228,090	0	/	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน สิงหาคม 2568	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
7	สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง -ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่า ติดตั้ง -เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถ ในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 18,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 4.ต้องเป็นเครื่องอากาศที่ประกอบ สำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจาก โรงงานเดียวกัน 5.มีความหน่วงเวลาการทำงานของ คอมเพรสเซอร์ 6.การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด อื่น ๆ (นอกจากข้อ3)	21,500	21,500	0	/	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน กันยายน 2568	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
8	สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะดังนี้ 1.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำ กว่า 24,000 บีทียู 2.ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่า ติดตั้ง 3.เครื่องปรับอากาศที่มี ความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้อง ได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลาก ประหยัดไฟเบอร์ 5 4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศ สำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจาก โรงงานเดียวกัน 5.มีความหน่วงเวลาการทำงานของ	37,900	24,500	0	/	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน กันยายน 2568	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
9	สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะดังนี้ 1.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู 2.ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศสำเร็จรูป ทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5.มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 6.การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ	37,900	0	37,900	0	0	0	/	โอนไปดำเนินโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
10	สำนักงาน	เครื่องแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึก เวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะดังนี้ -รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ -หน้าจอ LED -สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ -สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ -มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการ เวลาทำงาน -ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง (จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนัก งบประมาณฉบับเดือนธันวาคม 2567)	8,000	8,000	0	/	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน กันยายน 2568	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
11	สำนักงาน	จัดซื้อเคาน์เตอร์ตู้เตี้ย จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ -เคาน์เตอร์ตู้เตี้ย จำนวน 1 ชุด ขนาด 0.40x2.00x 0.85 เมตร -ไม้บอร์ด HMR -บานพับเปิด-ปิด นุ่มนวล Soft close -ปิดผิวลามิเนต (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น	17,000	17,000	0	/	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน กันยายน 2568	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
12	สำนักงาน	จัดซื้อเคาน์เตอร์โต๊ะประชุม 3 ที่นั่ง จำนวน 14 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ -เคาน์เตอร์โต๊ะประชุม 3 ที่นั่ง จำนวน 14 ชุด ขนาด 0.75 x 2.40 x 0.75 เมตร -ไม้บอร์ด HMR -โครงคร่าวไม้จริงทากันปลวก -ปิดผิวลามิเนต (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)	196,000	196,000	0	/	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน กันยายน 2568	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
13	สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว คุณลักษณะดังนี้ -เก้าอี้ทำงาน เก้าอี้สำนักงาน ICONIC รุ่น 160A -เก้าอี้ทำงาน เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงระดับกลาง -ขนาดกว้าง 63 ลึก60 สูง100 เซนติเมตร -โครงขาเก้าอี้ทำจากเหล็ก ใช้ เหล็กความหนามากกว่า ท้องตลาดทั่วไป -พนักพิง ที่นั่ง บุฟองน้ำอัดและ เสริมฟองน้ำเพิ่มทำให้ที่นั่งมี อายุการใช้งานเป็นระยะ เวลานาน	9,000	0	9,000	0	0	0	/	โอนไปดำเนิน โครงการที่ จำเป็นเร่งด่วน	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		--ขาเก้าอี้ผลิตจาก เหล็กความ แข็งแรงทนทาน ต่อการใช้งาน -ล้อผู้ผลิตเลือกใช้วัสดุดีอย่าง ดี ช่วยยืดอายุการใช้งาน -ปรับความสูงเก้าอี้ด้วยใช้ค ไฮดรอลิค -พนักพิงและที่นั่ง หุ้มด้วยหนัง PVC									
14	สำนักงาน	จัดซื้อโซฟา จำนวน 1 ชุด คุณลักษณะ ดังนี้ -กว้าง 175 เซนติเมตร 3 ที่นั่ง -ยาวรวมที่พนักเท้า 160 เซนติเมตร -ปรับระดับได้ -หนังข้างPU สีน้ำตาล	11,900	11,900	0	/	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน กรกฎาคม 2568	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	สำนักงาน	จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดีขนาด 85 นิ้ว พร้อมขาแขวนแบบ ปรับหมุนซ้ายขวาก้มเงยได้ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด คุณสมบัติดังนี้ -โทรทัศน์แอลอีดีขนาด 85 นิ้ว -จอแสดงผล LED แบบ Smart Tv ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x 2160 พิกเซล -ระดับความละเอียดเป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) (พิกเซล) -ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ(นิ้ว) -แสดงภาพด้วยหลอดไฟแบ็คไลท์ LED TV	61,780	61,780	0	/	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน สิงหาคม 2568	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		-เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webos หรืออื่น ๆ -ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณ ภาพและเสียง -ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลงและ ภาพยนตร์ -มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว -พร้อมขาแขวนแบบปรับหมุน ซ้ายขวาก้มเงยได้ พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (จัดซื้อ ตามราคาท้องถิ่น)									

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
2	ไฟฟ้าและ วิทยุ	จัดซื้อลำโพงติดผนัง จำนวน 2 คู่ คุณลักษณะ ดังนี้ -ตู้ลำโพงติดผนัง 2 ทาง 5 นิ้ว 100 วัตต์ 8 โอห์ม -ฮาร์แวร์ติดตั้ง InvisiBall ในตัว พร้อมด้วย U-bracket -กล่องหุ้มและทรานสดิวเซอร์ที่ สามารถทนต่อสภาพอากาศได้ -มีมุมกระจายเสียงที่มีความ เที่ยงตรงสูงพร้อมตอบสนองความถี่ กว้าง 60 Hz-20 kHz -ขนาด (กว้างx ลึก xสูง) : 188 x 145 x 243 มม. -น้ำหนัก 3.4 กก. -ขายึดลำโพงแขวนผนัง สามารถ ปรับเงยได้ 70 องศา -แป้นยึดลำโพงและแป้นยึดกับผนัง สามารถหมุนได้ 360 องศา -แป้นยึดลำโพงและแป้นยึดกับผนัง	63,580	63,580	0	/	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน สิงหาคม 2568	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10 กิโลวัตต์	305,300	305,300	0	/	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน สิงหาคม 2568	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	กีฬา	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย พร้อม ติดตั้ง จำนวน 3 ชุดชน ได้แก่ ชุดชนบ้านวังมะเตือ ชุดชนร่ม ไทร ชุดชน กม.7 ชุดชนละ 13 รายการ ดังนี้ 1.อุปกรณ์ควมม้ายืดหยุ่น ขนาด 35 x 100 x 100 ซม. 2.อุปกรณ์เดินอากาศไร้การ กระแทกขนาด 35 x 100 x120 ซม. 3.อุปกรณ์โยกแบบขาถีบ(คู่) ขนาด 60x120x120 ซม. 4.อุปกรณ์บิดเอวแบบยืน 3 ที่ ขนาด 130x130x120 ซม. 5.อุปกรณ์หมุมบิตแขนไหล่ขนาด 30x100x170 ซม.	1,485,000	1,462,800	22,200	/	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน สิงหาคม 2568	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
2	กีฬา	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อม ติดตั้งจำนวน 2 รายการ ติดตั้ง ณเทศบาลตำบล กม.5 รายละเอียดดังนี้ 1.ลู่วิ่งไฟฟ้าจำนวน 5 เครื่อง 2.แผ่นน้ำหนักโอลิมปิก จำนวน 2 ชุด	499,500	499,500	0	/	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน สิงหาคม 2568	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
3	กีฬา	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้งบริเวณชุมชน กม.3 จำนวน 13 รายการ 1.อุปกรณ์ควม้ายืดหยุ่น ขนาด 35x100x100 ซม. 2.อุปกรณ์เดินอากาศไร้การกระแทก ขนาด 35 x 100x120 ซม. 3.อุปกรณ์โยกขาแบบขาถีบ (คู่) ขนาด 60 x 120 x 120 ซม. 4.อุปกรณ์บิดเอวแบบยืน 3 ที่ ขนาด 130x130x120 ซม. 5.อุปกรณ์หมุนบิดแขนไหล่ ขนาด 30x100x170 ซม. 6.อุปกรณ์ชิท้อพคุ ขนาด 80x100x60 ซม. 7.อุปกรณ์บริหารข้อเข่า ขนาด 75x100x95 ซม.	495,000	495,000	0	/	0	0	0	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2568	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		9.อุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่นาฬิกา 60x100x120 ซม. 10.อุปกรณ์เดินสลับแขน-ขาแนวราบ ขนาด 60x100x120 ซม. 11.อุปกรณ์ยกน้ำหนัก(แบบยืน) ขนาด 25x100x170 ซม. 12.อุปกรณ์ยกยัดตัวบาร์คู้ ขนาด 60x150x120 ซม. 13.อุปกรณ์นั่งปั่นจักรยาน ขนาด 35x100x80 ซม.									

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
4	กีฬา	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อม ติดตั้งจำนวน 3 รายการ ติดตั้ง ณ เทศบาลตำบล กม.5 1.ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง 2.เครื่องเดินวงรี จำนวน 2 เครื่อง 3.จักรยานนั่งปั่น จำนวน 2 เครื่อง	499,500	499,500	0	/	0	0	0	ดำเนินการแล้ว เสร็จเดือน ธันวาคม 2567	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	เสาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะและ ประติมากรรมโซล่าเซลล์ หมู่ ๗	499,500	498,994.50	500.50	/	0	0	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือนธันวาคม 256๗	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
2	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	จัดซื้อเสาไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะประติมากรรมพร้อม ติดตั้ง บริเวณถนนเทศบาล สาย 5 หมู่ 7 จำนวน 15 ต้น	499,500	498,994.50	500.50	/	0	0	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือนธันวาคม 256๗	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	เสาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะและ ประติมากรรมโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 7 ต.อ่าวน้อย	499,500	498,994.50	505.5	/	0	0	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือนธันวาคม 256๗	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร

แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	เครื่องพ่น หมอกควัน	จำนวน 3 เครื่อง ดังนี้ -กำลังไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า -ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อย กว่า 1.2 ลิตร -ถังบรรจุน้ำยาเคมีไม่น้อยกว่า 5 ลิตร -ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อย กว่า 40 ลิตร ต่อชั่วโมง -มีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน	177,000	176,550	450	/	0	0	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือนธันวาคม 256๗	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบล กม.5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว

แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
2	เครื่องตัดหญ้า ข้อแข็ง	จำนวน 3 เครื่อง ดังนี้ -เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย -เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า -ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี -พร้อมใบมีด	28,500	23,400	5,100	/	0	0	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือนสิงหาคม 2568	-